

CRONOPROGRAMMA (Diagramma di Gantt)

(Art. 40 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207)

PROGETTO PRELIMINARE dei lavori di ripresa della frana dell’argine perimetrale della golena di Cà Pisani di proprietà della Regione del Veneto – Servizio Forestale di Padova e Rovigo, in sinistra del Po di Maistra fra gli stanti 624-625, in località Cà Pisani del Comune di Porto Viro (RO).

Tempo utile: 120 giorni naturali e consecutivi.

MESI (IPOTESI)		GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO		
DECADI	0	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°				10°	11°	12°
GIORNI progressivi		10	20	30	40	50	60	70	80	90				100	110	120

LAVORI																
1	Impianto cantiere		€ -	€ -								SOSPENSIONE PER RIDIFICAZIONE AVIFAUNA				
2	Taglio vegetazione			€ 13.873,26												
3	Scavo di sagomatura			€ 4.515,80	€ 4.515,80											
4	Formazione rilevato				€ 6.784,33	€ 6.784,33	€ 6.784,33									
5	Posa geotessuto						€ 17.649,00									
6	Posa sacconi							€ 21.168,00	€ 21.168,00							
7	Formazione di berma e paramento arginale								€ 52.213,56	€ 52.213,56	€ 52.213,56			€ 52.213,56	€ 52.213,56	
8	Ripristino pista di servizio														€ 14.336,00	
9	Sgombero cantiere															€ -
10	Misure di sicurezza Dlgs.81/2008		€ 3.025,30	€ 462,97	€ 462,97	€ 462,97	€ 462,97	€ 462,97	€ 462,97	€ 462,97	€ 462,97			€ 462,97	€ 462,97	€ 462,97

PRODUZIONE OGNI DECADE	€ -	€ 3.025,300	€ 18.852,033	€ 11.763,106	€ 7.247,306	€ 24.896,306	€ 21.630,973	€ 73.844,533	€ 52.676,533	€ 52.676,533	€ -	€ -	€ -	€ 52.676,533	€ 67.012,533	€ 462,973
------------------------	-----	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	-----	-----	--------------	--------------	-----------

AVANZAMENTO LAVORI	€ -	€ 3.025,300	€ 21.877,333	€ 33.640,439	€ 40.887,745	€ 65.784,051	€ 87.415,024	€ 161.259,556	€ 213.936,089	€ 266.612,622	€ 266.612,622	€ 266.612,622	€ 266.612,622	€ 319.289,155	€ 386.301,687	€ 386.764,660
--------------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------