

**PROGETTO ESECUTIVO dei Lavori di messa in sicurezza delle arginature in sinistra Po in
Comune di Ficarolo (RO) – 1^a fase – 1^a stralcio
Importo: € 1.200.000,00**

8 CRONOPROGRAMMA

I Progettisti e Collaboratori

Funzionario Tecnico
(dott. ing. Tommaso Settin)

Funzionario Tecnico
(dott. Pierpaolo Erbacci)

Funzionario Tecnico
(geom. Vincenzo Pellegrino)

Istruttore Idraulico
(geom. Matteo Occhialini)

Istruttore Idraulico
(P.I. Giorgio Cefali)

Istruttore Tecnico
(ing. Elena Munerati)

Istruttore Tecnico
(geom. Riccardo Bauce)

Coll.re Idraulico
(arch. Andrea Spinardi)

Perizia n.

Data

Aggiornamenti

CRONOPROGRAMMA																														
GIORNI CONTRAT. →	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	IMPORTI LAVORAZIONI	%	
LAVORAZIONI ↓	IMPORTI IN EURO																													
IMPIANTO CANTIERE	0,00	0,00																									0,00	0,00%		
DISBOSC.		7.341,60	7.341,60																									14.683,20	1,76%	
VIABILITÀ DI CANTIERE				8.026,67	8.026,67	8.026,67																						24.080,00	2,88%	
SCAVI							12.690,00	12.690,00																				25.380,00	3,04%	
PIANTUMAZIONI																											1.179,90		1.179,90	3,04%
POSA GEOTESSUTO									9.309,55	9.309,55																		18.619,10	2,23%	
SACCHI IN SABBIA											5.628,98	5.628,98	5.628,98															16.886,94	2,02%	
OPERE IN PIETRAMME														54.851,72	54.851,72	54.851,72	54.851,72	54.851,72	54.851,72	54.851,72	54.851,72	54.851,72	54.851,72	54.851,72	54.851,72	54.851,72		713.072,40	85,39%	
ASFALTATURA																										5.920,00		5.920,00	0,71%	
LAVORI IN ECONOMIA	960,91	960,91	960,91																							960,91	960,91	960,91	5.765,46	0,69%
ONERI DI SICUREZZA	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	350,30	9.457,98	1,13%	
SMOBILIZZO CANTIERE																											0,00	0,00	0,00%	
TOTALI PER PERIODO	1.311,21	8.652,81	8.652,81	8.376,96	8.376,96	8.376,96	13.040,30	13.040,30	9.659,85	9.659,85	5.979,28	5.979,28	5.979,28	55.202,02	55.202,02	55.202,02	55.202,02	55.202,02	55.202,02	55.202,02	55.202,02	55.202,02	55.202,02	55.202,02	55.202,02	62.082,93	57.342,83	1.311,21	835.044,98	103%
% PARZIALE	0,16%	1,04%	1,04%	1,00%	1,00%	1,00%	1,56%	1,56%	1,16%	1,16%	0,72%	0,72%	0,72%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	7,43%	6,87%	0,16%	835.044,98	100%	
% PROGRESS.	0,16%	1,19%	2,23%	3,23%	4,24%	5,24%	6,80%	8,36%	9,52%	10,68%	11,39%	12,11%	12,82%	19,43%	26,05%	32,66%	39,27%	45,88%	52,49%	59,10%	65,71%	72,32%	78,93%	85,54%	92,98%	99,84%	100,00%	835.044,98	100%	