



UFFICIO PERIFERICO DI ROVIGO

OPERE IDRAULICHE DI 2^ CATEGORIA – FIUME PO
(R.D. 29/08/1875 n° 2686)

RO-E-444/M Lavori di completamento ed interventi accessori con rimozione del rivestimento in c.a. a protezione della scarpata arginale a campagna fra gli stanti 296-298 in località Garofolo in Comune di Canaro.

Importo complessivo € 170.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA E DIAGRAMMA DI GANTT

Allegato

12

IL PROGETTISTA COORDINATORE
IL FUNZIONARIO TECNICO
(F.T. Geom. Vincenzo Pellegrino)

I PROGETTISTI:

ISTRUTTORE TECNICO
(Dott.ssa Elena Munerati)

COLLABORATORE IDRAULICO
(Arch. Andrea Spinardi)

ISTRUTTORE IDRAULICO
(Geom. Massimo Cappello)

ISTRUTTORE IDRAULICO
(Rag. Biagio Decillis)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.T. Dott. Geol. Pierpaolo Erbacci)

PROGETTO

N° 1559

IN DATA

12.09.2019

Cronoprogramma

GIORNI CONTRATTO →	10	20	30	40	50	60	70	80	90	TOTALI PER LAVORAZIONI	%
LAVORAZIONI ↓										IMPORTI	PERCENTUALI
IMPIANTO DEL CANTIERE										0,00	0,00%
LAVORI IN ECONOMIA	749,48	749,48	749,48	749,48	749,48	749,48	749,48	749,48	749,48	6.745,32	6,65%
TAGLIO VEGETAZIONE E DEMOLIZIONE LASTRE	15.361,20	15.361,20								30.722,40	30,31%
MOVIMENTI TERRA			18.861,60							18.861,60	18,61%
RICARICO CON STABILIZZATO				3.180,10						3.180,10	3,14%
BIOSTUOIA E INERBIMENTO					8.727,50	8.727,50				17.455,00	17,22%
REALIZZAZIONE STANTI							9.134,00	9.134,00		18.268,00	18,02%
ONERI SICUREZZA	681,83	681,83	681,83	681,83	681,83	681,83	681,83	681,83	681,83	6.136,47	6,05%
SMOBILIZZO DEL CANTIERE										0,00	0,00%
TOTALI PER PERIODO	16.792,51	16.792,51	20.292,91	4.611,41	10.158,81	10.158,81	10.565,31	10.565,31	1.431,31	101.368,89	100,00%
% PARZIALE	16,57%	16,57%	20,02%	4,55%	10,02%	10,02%	10,42%	10,42%	1,41%	101.368,89	100,00%
% PROGRESSIVA	16,57%	33,14%	53,16%	57,71%	67,73%	77,75%	88,17%	98,59%	100,00%	101.368,89	100,00%

