

CRONOPROGRAMMA

GIORNI CONTRATTO →	10 (1^)	20 (2^)	30 (3^)	40 (4^)	50 (5^)	60 (6^)	70 (7^)	80 (8^)	90 (9^)	TOTALI PER LAVORAZIONI	%
LAVORAZIONI ↓										IMPORTI	PERCENTUALI
IMPIANTO DEL CANTIERE										0,00	0,00%
FONDAZIONE CON STABILIZZATO	1.086,80									1.086,80	0,56%
TAGLIO VEGETAZIONE		5.656,10								5.656,10	2,89%
SCAVO DI SBANCAMENTO E IN ALVEO			8.773,24							8.773,24	4,49%
FORMAZIONE DI RILEVATO			4.630,00							4.630,00	2,37%
RIMANEGGIO PIETRAME			901,35							901,35	0,46%
GEOTESSUTO				8.909,45						8.909,45	4,56%
PIETRAME 100/300 KG					44.047,50	44.047,50				88.095,00	45,06%
PIETRAME 50/100							32.886,00	32.886,00		65.772,00	33,64%
TAPPETINO D'USURA									2.367,50	2.367,50	1,21%
LAVORI IN ECONOMIA	1.850,88								1.850,88	3.701,76	1,89%
SMOBILIZZO DEL CANTIERE										0,00	0,00%
ONERI DI SICUREZZA	622,37	622,37	622,37	622,38	622,38	622,38	622,38	622,38	622,38	5.601,39	2,87%
TOTALI PER PERIODO	3.560,05	6.278,47	14.926,96	9.531,83	44.669,88	44.669,88	33.508,38	33.508,38	4.840,76	195.494,59	100,00%
% PARZIALE	1,82%	3,21%	7,64%	4,88%	22,85%	22,85%	17,14%	17,14%	2,48%	195.494,59	100,00%
% PROGRESSIVA	1,82%	5,03%	12,67%	17,54%	40,39%	63,24%	80,38%	97,52%	100,00%	100,00%	100,00%