



UFFICIO PERIFERICO DI ROVIGO

OPERE IDRAULICHE DI 2^a CATEGORIA – FIUME PO
(R.D. 29/08/1875 n° 2686)

(RO-E-449-M) Lavori di stabilizzazione della scarpata a fiume del rilevato arginale in frodo, in sinistra Fiume Po, in corrispondenza dello state 428, in località Borgo Santi in Comune di Papozze (RO).

Importo complessivo € 180.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA E DIAGRAMMA DI GANTT

Allegato

11

**IL PROGETTISTA COORDINATORE
IL FUNZIONARIO TECNICO
(F.T. Geom. Vincenzo Pellegrino)**

I PROGETTISTI:

**FUNZIONARIO TECNICO
(Dott. Geol. Pierpaolo Erbacci)**

**COLLABORATORE IDRAULICO
(Arch. Andrea Spinardi)**

**ISTRUTTORE IDRAULICO
(Geom. Paolo Pellegrino)**

**ISTRUTTORE IDRAULICO
(Rag. Biagio De Cillis)**

**ISTRUTTORE IDRAULICO
(Geom. Massimo Cappello)**

**FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO
(Ing. Elena Munerati)**

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Marco Zorzan)**

PROGETTO N°

1564

IN DATA

22.11.2019

Cronoprogramma

| GIORNI CONTRATTO → | 10 (1^) | 20 (2^) | 30 (3^) | 40 (4^) | 50 (5^) | 60 (6^) | 70 (7^) | 80 (8^) | 90 (9^) | TOTALI PER LAVORAZIONI | % |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| LAVORAZIONI ↓ | | | | | | | | | | IMPORTI | PERCENTUALI |
| IMPIANTO DEL CANTIERE | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| TAGLIO VEGETAZIONE | 11.100,44 | | | | | | | | | 11.100,44 | 10,89% |
| INFISSIONE PALI IN LEGNO | | 13.071,65 | 13.071,65 | 13.071,65 | 13.071,65 | | | | | 52.286,60 | 51,32% |
| PIETRAPE PEZZATURE VARIE | | | | | | 10.454,50 | 10.454,50 | | | 20.909,00 | 20,52% |
| LAVORI IN ECONOMIA | | | | | | | | 4.955,86 | 4.955,86 | 9.911,72 | 9,73% |
| ONERI DI SICUREZZA | 853,69 | 853,69 | 853,69 | 853,69 | 853,69 | 853,69 | 853,69 | 853,69 | 853,69 | 7.683,17 | 7,54% |
| SMOBILIZZO DEL CANTIERE | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| TOTALI PER PERIODO | 11.954,10 | 13.925,34 | 13.925,34 | 13.925,34 | 13.925,34 | 11.308,19 | 11.308,19 | 5.809,55 | 5.809,55 | 101.890,94 | 100,00% |
| % PARZIALE | 11,73% | 13,67% | 13,67% | 13,67% | 13,67% | 11,10% | 11,10% | 5,70% | 5,70% | 101.890,93 | 100,00% |
| % PROGRESSIVA | 11,73% | 25,40% | 39,07% | 52,74% | 66,41% | 77,51% | 88,61% | 94,31% | 100,01% | 101.890,93 | 100,00% |

