

**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA  
DIREZIONE TERRITORIALE PIEMONTE ORIENTALE  
UFFICIO OPERATIVO DI CASALE MONFERRATO**

All'AIPO UFFICIO BILANCIO  
c.a. del Dirigente Dott.a Stefania Riccò

**e, p.c.:**

All'AIPO DIREZIONE  
c.a. del Direttore Facente Funzione Ing. Gianluca Zanichelli

**OGGETTO: (NO-E-89-PI) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DIFESA SPONDALE DELL'ARGINE IN FROLDO A MONTE DELL'ATTRAVERSAMENTO SNAM IN COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (NO) – 3394/NO**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

CONTRATTO rep. n. 477 del 28/03/2022  
CUP B77H21007530001  
CIG 89802619CE  
COD. OPERA 1310

**PREMESSE**

**Il Debito Fuori Bilancio (DFB) complessivo su cui si relaziona per richiederne il riconoscimento è pari ad Euro 34.899,16 (comprensivo di IVA 22% e altri oneri)**, per il mancato impegno dell'importo necessario per il riconoscimento economico delle lavorazioni aggiuntive e suppletive, e per il riconoscimento della Contabilità Straordinaria relativa al "Decreto Aiuti".

Importi necessari per il completamento e l'integrazione dei lavori principali di Somma Urgenza appaltati per il ripristino della difesa spondale a salvaguardia dell'argine in froldo, esistente a monte dell'attraversamento del Gasdotto SNAM, lungo la sponda sinistra del fiume Sesia, in Comune di Romagnano Sesia (NO).

Pertanto, il nuovo importo totale netto dei lavori affidati ed autorizzati con procedura di Somma Urgenza risulta pari a € 251.907,93 per lavori e € 23.453,89 per adeguamento Straordinario dei prezzi (comprensivo di IVA 22% e altri oneri).

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E ATTI AMMINISTRATIVI**

A seguito dell'evento di Piena eccezionale del Fiume Sesia del 4-5 ottobre 2021, sono stati riscontrati e registrati ulteriori scalzamenti alle opere di difesa spondale esistenti lungo il tratto citato in oggetto, manufatti realizzati in parte con prismi di CLS e in parte con pietrame, già danneggiate dal precedente evento di Piena Eccezionale verificatosi nel mese di ottobre 2020, e durante le attività di monitoraggio svolto dai tecnici AIPO veniva ravvisata la necessità di provvedere all'avvio dell'iter autorizzativo per eseguire in via d'urgenza i lavori di ripristino della difesa spondale e alla ricostruzione di tutta la scarpata arginale in froldo all'alveo del Fiume Sesia, a monte dell'attraversamento SNAM, e in prossimità dello svincolo autostradale tra Romagnano Sesia

e Ghemme.

Tutto l'intervento ricade all'interno del territorio novarese del Comune di Romagnano Sesia.

Con Verbale di Somma Urgenza del 13/10/2021, redatto dal personale tecnico di questo Ufficio Ing. Trotta e Ing. Fabri, veniva accertata, ai sensi dell'art.163 comma 6 D.Lgs 50/2016, l'entità dei danni e definita la necessità dell'intervento per limitare il rischio per la pubblica incolumità e per ricostruire la funzionalità idraulica della difesa spondale e ripristinare la stabilità strutturale dell'arginatura maestra sovrastante.

Con nota prot. n. 30023 del 16/11/2021 è stata avviata, mediante procedura negoziata tra diversi Operatori Economici, la gara esplorativa e con verbale di gara del 24/11/2021 venivano affidati i lavori all'Impresa CABECO srl di Parma (PR) risultata aggiudicataria.

Con Determina Dirigenziale n. 1725 del 31/12/2021 veniva completato l'iter amministrativo, approvati i lavori di Somma Urgenza ed impegnati gli importi necessari all'esecuzione dei ripristini.

Con Scrittura Privata rep. n. 477 del 28/03/2022 veniva regolarizzato l'affidamento dei lavori e in data 26/01/2022 venivano consegnati con previsione del tempo utile contrattuale di 150 giorni naturali e consecutivi e con effettiva ultimazione in data 24/06/2022.

Il protrarsi dei tempi tra il Verbale di Somma Urgenza del 13/10/2021 e l'affidamento dei lavori del 26/01/2022 è dovuto esclusivamente alla necessità di reperire le risorse finanziarie straordinarie dal Bilancio AIPO con la relativa assunzione degli impegni contabili di seguito riportati:

CIG	BENEFICIARIO	IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	ESERCIZIO	Livello V PCF
89802619CE	3717 CABECO	===/2021	239.369,31	107013/2	2021	U.1.03.02.09.012
=====	129 Dip. AIPO	===/2021	4.093,35	107013/2	2021	U.1.03.02.09.012

#### LAVORI SUPPLETIVI

Come riportato nei documenti contabili, durante la fase conclusiva dell'appalto sono state proposte dall'Impresa e concordate con il Direttore dei Lavori alcune modifiche complementari e secondarie, rispetto a quanto contrattualmente già eseguito. In particolare, la lavorazione aggiuntiva oggetto dell'assestamento da riconoscere all'Impresa è stata economicamente e tecnicamente valutata nell'interesse della Pubblica Amministrazione applicando i prezzi del Prezzario Regionale del Piemonte in vigore.

Quanto concordato veniva riconosciuto **ammissibile** dal Responsabile del Procedimento e verbalmente dal Dirigente d'Area pro tempore, perché non alterava l'impostazione complessiva del progetto, ma completava l'opera arginale principale con una **lavorazione migliorativa/integrativa** per il ripristino definitivo della funzionalità idraulica di tutto il tratto fluviale e delle opere idrauliche a presidio della retrostante Area Artigianale e della frazione abitata di Romagnano Sesia nel territorio al confine con quello di Ghemme.

Tale lavorazione, inoltre, veniva giudicata ammissibile dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, perché stimata pari al 5% contrattuale, non imputabile a mancanze della Stazione Appaltate e compatibile con l'impostazione generale del Progetto

predisposto dai tecnici AIPO.

Per l'esecuzione della **lavorazione migliorativa/integrativa** non è stato necessario prolungare o prorogare i tempi contrattuali e pertanto si conferma l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 24/06/2022.

Il Direttore dei Lavori completava la Documentazione Contabile dei lavori, **regolarmente controfirmata dall'Impresa CABECO srl senza riserve** e, nelle more della definizione dei tempi tecnici/amministrativi, dava atto e certificava che i lavori di consolidamento della difesa idraulica a protezione del centro abitato *“sono stati eseguiti nei tempi autorizzati e completati in anticipo rispetto all'ormai prossimo periodo autunnale statisticamente favorevole alle piene stagionali”*, infine, avviava quanto necessario per l'approvazione definitiva della Perizia di Assestamento.

### **CONDIZIONI IN CUI È MATURATA LA SITUAZIONE DEBITORIA**

In relazione al dettaglio delle condizioni in cui è maturata la situazione debitoria (DFB), si specifica quanto segue:

- i lavori in questione riguardano il ripristino delle opere idrauliche a presidio della retrostante e vicina Area Artigianale e frazione abitata del territorio di Romagnano Sesia al confine con quello di Ghemme e, dopo i ben noti eventi dell'ottobre 2020 con il ripetersi di un secondo evento nel 2021 (anche se valutato come piena ordinaria) è stato riscontrato un aggravamento del precedente dissesto (si ricorda causato da un evento di piena eccezionale e che ha provocato crolli, rotte arginali, per circa 10 km, e saltuari dissesti spondali diffusi su tutta l'asta del Sesia di competenza e che si sviluppa per circa 80 km da Serravalle Sesia alla confluenza con il fiume Po);
- dopo i suddetti eventi l'Ufficio di Casale Monferrato (benché fortemente sottodimensionato dal punto di vista del personale) ha messo immediatamente in atto questo ulteriore intervento di Somma Urgenza per il ripristino della sicurezza idraulica del centro abitato retrostante (intervento ultimato comunque entro giugno 2022 e sempre nel rispetto dei tempi contrattuali) con un evidente ripristino della funzionalità idraulica dell'opera e con una importante riduzione del rischio per la pubblica incolumità;
- la particolare difficoltà di affrontare, dal punto di vista progettuale e contabile, l'esatta quantificazione durante la contestuale ultimazione di altri interventi tutti di Somma Urgenza;
- il Responsabile del Procedimento, al fine di concludere comunque i lavori nei tempi contrattuali e nelle corrette previsioni stagionali, anche se il riconoscimento amministrativo della **lavorazione migliorativa/integrativa** non aveva ancora completato l'iter autorizzativo della Stazione Appaltante, ha proposto al Legale Rappresentante dell'Impresa CABECO la sottoscrizione di una bozza dello Schema dell'Atto di Sottomissione, avvenuta nel mese di settembre 2022, ritardi peraltro aggravati dal contestuale obbligo normativo per il riconoscimento del *“caro prezzi”* e per cui era stata predisposta anche la bozza del Certificato di pagamento *“Straordinario”*;
- sulla base di tale atto di sottomissione, si sarebbe dovuto immediatamente attivare un percorso di

approvazione di variante in corso d'opera che, purtroppo per la carenza di personale tecnico ed amministrativo (alla fine del 2022, e per diversi mesi a seguire, gli Uffici di Alessandria e Casale sono rimasti privi anche della P.O. amministrativa), non ha consentito di affrontare per tempo la problematica e di predisporre i necessari atti tecnici ed amministrativi, attività che si è trascinata fino alla fine del 2023.

**A tale carenza è stato possibile supplire solo nel corso del presente anno maturando, pertanto, il Debito Fuori Bilancio di cui si chiede il riconoscimento.**

Si conferma che il procedimento è stato interessato anche da un aggravio dei costi per il sopravvenuto "*caro prezzi dei materiali*" e per il quale è stato predisposto il Certificato di Pagamento "Straordinario" e ancora non riconosciuto.

Il bilancio complessivo dell'intervento, anche se a fronte della maggior spesa, è comunque sicuramente positivo per aver recuperato il dissesto di un'opera idraulica esistente.

#### **FINANZIAMENTO DEL PROGETTO**

L'importo complessivo dell'opera risulta completamente finanziata con fondi a carico del Bilancio AIPO.

In data 24/05/2022 è stato regolarmente emesso il primo Certificato di Pagamento per l'importo complessivo di € 234.362,00 (comprensivo di IVA 22% e altri oneri).

In data 24/05/2022 è stata predisposta la contabilità relativa ai lavori aggiuntivi necessaria per gli impegni suppletivi complessivamente pari a € 11.445,27 (comprensivo di IVA 22% e altri oneri).

In data 30/05/2023 è stata predisposta anche la Contabilità Straordinaria pari a € 23.453,89 (comprensiva di IVA 22% e altri oneri).relativa al "*Decreto Aiuti*". necessaria per gli impegni aggiuntivi da riconoscere successivamente all'Impresa.

L'incremento per le maggiori lavorazioni corrisponde al 5,15% dell'Importo netto lavori contrattuale pari a € 190.204,35 e per quanto sopra riportato l'Importo Netto Finale dei lavori risulta pari a € 203.008,02 (compresi gli Oneri di Sicurezza).

#### **RISORSE AGGIUNTIVE NECESSARIE**

**Come riportato nella presente relazione il Debito Fuori Bilancio complessivo risulta pari a € 34.899,16 (comprensivo di IVA 22% e altri oneri).**

Questa relazione è sottoscritta dal Dirigente e dal Responsabile del Procedimento ognuno per le parti di competenza.

Casale M.to 28/06/2024

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Antonio ARENA

IL DIRIGENTE  
Ing. Luca FRANZI