



REGIONE DEL VENETO

Settore Forestale del Bacino Idrografico
Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova



AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

PROGETTO ESECUTIVO dei lavori di ripresa della frana dell'argine perimetrale della
golena di Cà Pisani, di proprietà della Regione Veneto - Servizio Regionale
Forestale, in sinistra Po di Maistra fra stanti 624-625 in località Cà Pisani del
Comune di Porto Viro (RO).

Importo lavori: € 500.000,00

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Allegato

7

I Progettisti:

F.T. Geom. Paolo Longo

Dott. Adriano Mar

I Collaboratori:

I.I. Geom. Paolo Ronconi

I.I. Davide Bonafè

I.T. Geom. Riccardo Bauce

I.T. Ing. Elena Munerati

C.I. Moreno Moderato

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Ing. Tommaso Settin

Perizia n. **№ 1508**

Data **20 MAG. 2015**

Aggiornamenti

CRONOPROGRAMMA (Diagramma di Gantt)

(Art. 40 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207)

PROGETTO PRELIMINARE dei lavori di ripresa della frana dell’argine perimetrale della golena di Cà Pisani di proprietà della Regione del Veneto – Servizio Forestale di Padova e Rovigo, in sinistra del Po di Maistra fra gli stanti 624-625, in località Cà Pisani del Comune di Porto Viro (RO).

Tempo utile: 120 giorni naturali e consecutivi.

MESI (IPOTESI)		GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO		
DECADI	0	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°				10°	11°	12°
GIORNI progressivi		10	20	30	40	50	60	70	80	90				100	110	120

LAVORI															
1	Impianto cantiere		€ -	€ -								SOSPENSIONE PER RIDIFICAZIONE AVIFAUNA			
2	Taglio vegetazione			€ 13.873,26											
3	Scavo di sagomatura			€ 4.515,80	€ 4.515,80										
4	Formazione rilevato				€ 6.784,33	€ 6.784,33	€ 6.784,33								
5	Posa geotessuto						€ 17.649,00								
6	Posa sacconi							€ 21.168,00	€ 21.168,00						
7	Formazione di berma e paramento arginale								€ 52.213,56	€ 52.213,56	€ 52.213,56			€ 52.213,56	€ 52.213,56
8	Ripristino pista di servizio														€ 14.336,00
9	Sgombero cantiere														€ -
10	Misure di sicurezza Dlgs.81/2008		€ 3.025,30	€ 462,97	€ 462,97	€ 462,97	€ 462,97	€ 462,97	€ 462,97	€ 462,97	€ 462,97			€ 462,97	€ 462,97

PRODUZIONE OGNI DECADE	€ -	€ 3.025,300	€ 18.852,033	€ 11.763,106	€ 7.247,306	€ 24.896,306	€ 21.630,973	€ 73.844,533	€ 52.676,533	€ 52.676,533	€ -	€ -	€ -	€ 52.676,533	€ 67.012,533	€ 462,973
------------------------	-----	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	-----	-----	--------------	--------------	-----------

AVANZAMENTO LAVORI	€ -	€ 3.025,300	€ 21.877,333	€ 33.640,439	€ 40.887,745	€ 65.784,051	€ 87.415,024	€ 161.259,556	€ 213.936,089	€ 266.612,622	€ 266.612,622	€ 266.612,622	€ 266.612,622	€ 319.289,155	€ 386.301,687	€ 386.764,660
--------------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CRONOPROGRAMMA (Diagramma avanzamento lavori)
(Art. 40 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207)

