

AREA PO EMILIA ROMAGNA - SUBAREA EMILIA EST - UFFICIO OPERATIVO DI FERRARA

OPERE IDRAULICHE DI 2^A CATEGORIA
FIUME PO

(CAP. 10701 – ES. 2016)

CLASS: FE-E-271/M – CUP: B13G16000120002 – CIG: 676787859A

Lavori urgenti per il ripristino della sponda in erosione in destra idraulica del fiume Po in corrispondenza dello stante 81 della località Froidi Uniti – PTI_FE_1 – Comune di Ro

Importo complessivo: € 250.000,00

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO

C

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA
00	PERIZIA	07/04/2016	TORTORELLA	MONTANI
01	ELABORATI INTEGRATIVI	29/07/2016	TORTORELLA	MONTANI
02				
03				

Progettista: Il Funzionario Tecnico
(Geom. Agostino Tortorella)Coprogettista: Il Funzionario Tecnico
(Geom. Agostino Dalle Rive)Visto: Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Maurizio Montani)PERIZIA N. **5**DATA: **07/04/2016**Aggiornamento
del **29/07/2016**

Lavori urgenti per il ripristino della sponda in erosione in destra idraulica del fiume Po in corrispondenza dello stante 81 della località Froidi Uniti – PTI_FE_1 – Comune di Ro

STIMA

N.	E.P.	LAVORAZIONI	IMPORTI
		<u>Lavori a misura</u>	
1	1	Burgone, o gabbione metallico a sacco, fornito e posto in opera, costituito da involucro in teli di rete metallica	56.462,04
2	2	Taglio a raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro	3.360,00
3	3	Formazione di berma e di rivestimento spondale...con pietrame di cava...	77.896,85
4	4	Sovrapprezzo per la posa in opera di pietrame con l'ausilio di pontone	2.709,27
5	dal 5 al 10	<u>Lavori di difficile valutazione a misura</u>	8.870,72
6	dal 11 al 21	<u>Oneri di sicurezza</u>	599,25
Totale			149.898,13

Lavori urgenti per il ripristino della sponda in erosione in destra idraulica del fiume Po in corrispondenza dello stante 81 della località Froldi Uniti – PTI_FE_1 – Comune di Ro

Programma Esecutivo dei Lavori (CRONOPROGRAMMA)

LAVORAZIONI		1° mese				2° mese				3° mese				IMPORTI	
														Totali	%
Impianto di cantiere															
1	Burgone, o gabbione metallico a sacco, fornito e posto in opera, costituito da involucro in teli di rete metallica	8.066	8.066	8.066		8.066	8.066	8.066	8.066					56.462,04	37,67%
2	Taglio a raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro	1.120	1.120	1.120										3.360,00	2,24%
3	Formazione di berma e di rivestimento spondale...con pietrame di cava...	8.655	8.655	8.655		8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655			77.896,85	51,97%
4	Sovrapprezzo per la posa in opera di pietrame con l'ausilio di pontone	387	387	387		387	387	387	387					2.709,27	1,81%
5	Lavori di difficile valutazione a misura	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739		8.870,72	5,92%
6	Oneri di sicurezza	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		599,25	0,40%
Lavori di finitura															
IMPORTI MENSILI		57.841,41				71.589,66				20.467,07				149.898,13	100%
PERCENTUALI MENSILI		38,6%				47,8%				13,7%				100%	
PERCENTUALI PROGRESSIVE		38,6%				86,3%				100,0%					

Consegna ed
inizio dei lavori

Ultimazione dei
lavori

I S.A.L.

II ed ultimo
S.A.L.