

DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA – EMILIA-ROMAGNA ORIENTALE
UFFICIO OPERATIVO DI FERRARA

OPERE IDRAULICHE DI 2^a CATEGORIA
FIUME PO

ESECUTIVO

(FE-E-790) – CUP: B72H18000370002

Lavori di adeguamento della sagoma definitiva dell'arginatura in destra idraulica del fiume Po da Coronella Scutellari a Froldo Fossadalbero, tra gli stanti 58 e 64 - PTI_FE_1 – Comune di Ferrara.

ELABORATO:

Cronoprogramma

ALLEGATO N.

D01

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA
00	Prima Emissione	26/10/2018	Tortorella	Settin
01				

Progettisti:

Il Funzionario Tecnico
(Geom. Agostino Tortorella)

Il Funzionario Tecnico
(Geom. Agostino Dalle Rive)

PERIZIA N. 5

DATA: 26/10/2018

Registrazione interna

N. 00025228

Visto:

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Tommaso Settin)

(FE-E-790) Lavori di adeguamento della sagoma definitiva dell'arginatura in destra idraulica del fiume Po da Coronella Scutellari a Foldo Fossadalbero, tra gli stanti 58 e 64 - PTI_FE_1 – Comune di Ferrara.

COMPUTO METRICO SINTETICO

N.	E.P.	Elenco delle Lavorazioni	IMPORTI
1	/	Impianto di cantiere	/
2	1	Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea ecc...	9.562,50
3	2	Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo), ecc.	10.192,00
4	3	Taglio alla base di piante (o recupero di esse se crollate),.....	1.304,40
5	4	Taglio alla base di piante (o recupero di esse se crollate),....	2.599,60
6	5	Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua,	26.085,00
7	6	Asportazione del cotico erboso	964,80
8	7	Formazione di rilevato con terre....	95.130,00
9	8	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale...	18.984,00
10	9	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ...	55.500,00
11	10/13	Lavori di difficile valutazione a misura	7.058,08
12	14/29	Oneri di sicurezza	2.055,52
13	/	Smobilizzo cantiere	/
Totale			229.435,90

(FE-E-790) Lavori di adeguamento della sagoma definitiva dell'arginatura in destra idraulica del fiume Po da Coronella Scutellari a Froldo Fossadalbero, tra gli stanti 58 e 64 - PTI_FE_1 - Comune di Ferrara.

**Programma Economico ed Esecutivo dei Lavori
(CRONOPROGRAMMA)**

N. Ord.	E. P.	LAVORAZIONI	MESI				IMPORTI	
			1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	Totali	%
1		Impianto di Cantiere					/	/
2	1	Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 a 30)	9.562,50				9.562,50	4,17%
3	2	Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo), ecc..	10.192,00				10.192,00	4,44%
4	3	Taglio alla base di piante (o recupero di esse se crollate),.....	1.304,40				1.304,40	0,57%
5	4	Taglio alla base di piante (o recupero di esse se crollate),....	2.599,60				2.599,60	1,13%
6	5	Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua,			8.695,00		26.085,00	11,37%
7	6	Asportazione del cotico erboso				964,80	964,80	0,42%
8	7	Formazione di rilevato con terre....			13.590,00		95.130,00	41,46%
9	8	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale...		6.328,00			18.984,00	8,27%
10	9	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ...		18.500,00			55.500,00	24,19%
11	10/13	Lavori di difficile valutazione a misura	588,17	588,17	588,17	588,17	7.058,08	3,08%
12	14/29	Oneri di sicurezza	171,29	171,29	171,29	171,29	2.055,52	0,90%
13		Smobilizzo cantiere					/	/
IMPORTI MENSILI			25.936,90	90.352,40	69.133,40	44.013,20	229.435,90	100%
PERCENTUALI MENSILI			11,30%	39,38%	30,13%	19,18%	100%	
PERCENTUALI PROGRESSIVE			11,30%	50,68%	80,82%	19,18%		

I.S.A.L.

II ed Ultimo
S.A.L.

Certificato di
Ultimazione