

**PROGETTO:** Lavori di manutenzione per il risanamento dell'unghia arginale a campagna e la stabilizzazione delle banche in tratti saltuari in destra Po di Maistra e in sinistra Po di Pila in loc. Cà Venier in Comune di Porto Tolle (RO). (RO-E-461-M).

**Importo: € 270.000,00**

## 10. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

**I PROGETTISTI:**

**Perizia n. 1578  
Rovigo, 01/12/2020**

I.T. Geom. Riccardo Bauce

F.T. Geom. Paolo Longo

I.I. Geom. Paolo Ronconi

F.T. Geom. Eugenio Padricelli

C.I. Moreno Moderato

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Ing. Marco Zorzan

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

**RO-E-461** lavori di manutenzione per il risanamento dell'unghia arginale a campagna e la stabilizzazione delle banche in tratti saltuari in destra del Po di Maistra e in sinistra del Po di Pila in località Cà Venier in Comune di Porto Tolle (RO)

**Tempo utile: 60 giorni naturali e consecutivi.**

MESI	1°			2°		
GIORNI progressivi	10	20	30	40	50	60
DECADI	1°	2°	3°	4°	5°	6°

### LAVORI

1	Cantiere itinerante in tratti saltuari						
2	Taglio della vegetazione	€ 3.659,15	€ 3.659,15	€ 3.659,15	€ 3.659,15		
3	Movimenti terra	€ 8.971,73	€ 8.971,73	€ 8.971,72	€ 8.971,72		
4	Infissione di pali di legno	€ 25.315,10	€ 25.315,10	€ 25.315,10	€ 25.315,10		
5	Stabilizzazione con geotessile-pietrame-geogriglia	€ 10.386,25	€ 10.386,25	€ 10.386,25	€ 10.386,26		
6	Semina					€ 1.215,20	
7	Ripristino percorsi					€ 924,72	
8	Lavori in economia, propedeutici, di finitura, ripristini						€ 15.604,88
	Misure di sicurezza Dlgs.81/2008	€ 564,16	€ 564,16	€ 564,16	€ 564,16	€ 564,16	€ 564,14

PRODUZIONE DIECI GIORNI LAVORATIVI	48.896,39	48.896,39	48.896,38	48.896,39	2.704,08	16.169,02
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

AVANZAMENTO LAVORI	48.896,39	97.792,78	146.689,16	195.585,55	198.289,63	214.458,65
--------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------