

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Tempo utile: 60 giorni naturali e consecutivi

MESI	1°			2°		
GIORNI progressivi	10	20	30	40	50	60
DECADI	1°	2°	3°	4°	5°	6°

LAVORI

1	Impianto cantiere					
2	Taglio della vegetazione	€ 1 940,68				
3	Movimenti terra		€ 6 044,78			
4	Stabilizzazione e ripristino pista di servizio		€ 1 888,64		€ 1 888,64	
5	Fornitura e posa pietrame			€ 52 836,00	€ 52 836,00	€ 52 836,00
6	Lavori in economia propedeutici e di finitura	€ 3 130,48				€ 3 130,48
7	Sgombero cantiere					
	Misure di sicurezza Dlgs.81/2008	€ 804,44	€ 804,44	€ 804,44	€ 804,44	€ 804,42

PRODUZIONE DIECI GIORNI LAVORATIVI	5 875,60	8 737,86	53 640,44	53 640,44	55 529,08	3 934,90
---------------------------------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

AVANZAMENTO LAVORI	5 875,60	14 613,46	68 253,90	121 894,34	177 423,42	181 358,32
--------------------	----------	-----------	-----------	------------	------------	------------