

Adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale difensivo tramite interventi di adeguamento in quota ed in sagoma a valle della cassa fino al confine regionale per garantire il franco di 1 metro, rispetto alla piena di TR 20 anni nello stato attuale, e la stabilità e resistenza dei rilevati (MO-E-1323)



Progetto esecutivo II° stralcio - I° lotto

approvato
Dott. Ing. Ivo Fresia
verificato
Dott. Ing. Giuseppe Campi
elaborato
Dott. Ing. Giuseppe Campi

Il Progettista - Responsabile di progetto e delle integrazioni e prestazioni specialistiche: <i>Dott. Ing. Ivo FRESIA</i>	Il Geologo: <i>Dott. Geol. Giancarlo VILLA</i>
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: <i>Dott. Ing. Giuseppe CAMPI</i>	VISTO: Il Responsabile del procedimento <i>Dott. Ing. Federica PELLEGRINI</i>

**DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

E2.09.06

rev.	GC	GC	FR	Data
01	GC	GC	FR	Giugno 2018
00	GC	GC	FR	Aprile 2018

codice elaborato 0690-04-10-104R-01



Mod. PO01/06
Rev. 2
Data emissione: 11.2016

Indice

1	Cronoprogramma	1
---	----------------------	---

1 Cronoprogramma

Con riferimento alle informazioni tecnico-economiche utili a stabilire in via convenzionale l'importo da eseguire per ogni anno intero, si evidenzia come la durata dei lavori sia fissata in 365 gg. naturali e consecutivi, per cui l'intero importo dei lavori dovrà essere eseguito già nel primo anno decorrente dalla data di consegna degli stessi.

Con riferimento alla programmazione del raggiungimento degli importi corrispondenti agli stati di pagamento intermedi, fissati in Capitolato al raggiungimento di un importo non inferiore a € 500.000, è stato predisposto un grafico con la indicazione dell'importo progressivo dei lavori, sulla base della fasizzazione degli stessi prevista nel cronoprogramma allegato, con le seguenti ipotesi:

- gli importi sono stati valutati con la assunzione di ribasso nullo, in quanto in questa fase non è possibile fare diversamente;
- per ogni sotto-tratto relativo alle varie tipologie di opere (sulla base della suddivisione in sotto-corpi riportata nei documenti contabili-amministrativi allegati al progetto) è stata ipotizzata una produttività lineare.

Il grafico pertanto riporta, con riferimento ad una scala temporale espressa in settimane e riferita ad una data non specificata della consegna dei lavori, assunta come "settimana 0", la cadenza temporale con cui si prevede il raggiungimento degli importi corrispondenti agli stati di pagamento intermedi.

