



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE DEL VENETO



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il fiume Po

Agenzia Interregionale per il Fiume Po



ARGINE SINISTRO FIUME PO DI VENEZIA ABITATO DI MAZZORNO SINISTRO LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINALE - 1° STRALCIO CUP B68H22000340006 PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO:

11

CRONOPROGRAMMA (RO-E-1439)

Perizia n° 1602

In data 18/04/2023

Coordinatore Progettisti

Dott. Geol. Pierpaolo Erbacci

Collaboratore progettista

Geom. Samuele Bergamaschi

Collaboratore progettista

Geom. Riccardo Bauce

Collaboratore progettista

Dott. Alberto Gobbi

Collaboratore progettista

Geom. Paolo Pellegrino

Collaboratore progettista

Dott. Ing. Antonio Picardi

Collaboratore progettista

Geom. Paolo Ronconi

Collaboratore progettista

Dott. Arch. Andrea Spinardi

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Ettore Alberani

REV.

DESCRIZIONE

DATA

LAVORAZIONE	CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI (45 gg)							CONSEGNA DEFINITIVA DEI LAVORI (360 gg)																													Importo parziale della lavorazione	% sull'importo totale dei lavori										
	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	S-14	S-15	S-16	S-17	S-18	S-19	S-20	dalla S-21 alla S-40	S-41	S-42	S-43	S-44	S-45	S-46	S-47	S-48	S-49	S-50	S-51	S-52	S-53	S-54	S-55			S-56	S-57	S-58	S-59						
Approntamento area di caniere, pulizia e parziale rimozione difesa in pietrame	21.370,43	21.370,43																																										42.740,86 €	2,40%			
Bonifica bellica preventiva (tracciato diaframma e cava di prelievo materiale terroso)			10.463,30	10.463,30	10.463,30	10.463,30	10.463,30																																					52.316,50 €	2,94%			
Rimozione completa della mantellata di pietrame e deposito nell'area di cantiere								7.000,00	7.000,00	7.000,00																																			21.000,00 €	1,18%		
Installazione impianto di miscelazione										10.834,37																																			10.834,37 €	0,61%		
Preparazione del piano di posa e realizzazione dei cordoli guida del diaframma											30.947,14	30.947,14	30.947,14																																92.841,42 €	5,21%		
Scavo e realizzazione pannelli diaframma														35.529,55	35.529,55	35.529,55	35.529,55	35.529,55	35.529,55	35.529,55	710.591,10	35.529,55	35.529,55	35.529,55	35.529,55	35.529,55	35.529,55	35.529,55	35.529,55	35.529,55	35.529,55	35.529,55	35.529,55													1.350.123,00 €	75,81%	
Realizzazione ringrosso arginale																																	18.802,64	18.802,64	18.802,64										56.407,92 €	3,17%		
Ricollocazione in opera del pietrame rimosso																																				10.616,04	10.616,04	10.616,05									31.848,13 €	1,79%
Ripristino stradale, semina e smobilizzo cantiere																																							34.540,20	34.540,19					69.080,39 €	3,88%		
Lavori di difficile valutazione	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	3.552,92		177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65	177,65		10.481,10 €	0,59%	
Oneri di sicurezza	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	14.629,99		731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50		43.158,47 €	2,42%
IMPORTO SETTIMANALE DEI LAVORI	22.279,58	22.279,58	11.372,45	11.372,45	11.372,45	11.372,45	11.372,45	7.909,15	7.909,15	18.743,52	31.856,29	31.856,29	31.856,29	36.438,70	36.438,70	36.438,70	36.438,70	36.438,70	36.438,70	36.438,70	728.774,01		36.438,70	36.438,70	36.438,70	36.438,70	36.438,70	36.438,70	36.438,70	36.438,70	36.438,70	36.438,70	19.711,79	19.711,79	19.711,79	11.525,19	11.525,19	11.525,20	35.449,34	35.449,34			1.780.832,16 €	100,00%				
% SETTIMANALE SULL'IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	1,25%	1,25%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,44%	0,44%	1,05%	1,79%	1,79%	1,79%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	40,92%		2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	1,11%	1,11%	1,11%	0,65%	0,65%	0,65%	1,99%	1,99%									
% PROGRESSIVA SULL'IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	1,25%	2,50%	3,14%	3,78%	4,42%	5,06%	5,70%	6,14%	6,58%	7,64%	9,42%	11,21%	13,00%	15,05%	17,09%	19,14%	21,19%	23,23%	25,28%	27,33%	68,25%		70,29%	72,34%	74,39%	76,43%	78,48%	80,53%	82,57%	84,62%	86,66%	88,71%	90,76%	91,86%	92,97%	94,08%	94,72%	95,37%	96,02%	98,01%	100,00%							