



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE DEL VENETO



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



RO-E-1440 - Argine sinistro del Fiume Po in Comune di Stienta (RO).
Lavori di sistemazione delle difese spondali in froldo.

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.200.000,00

CUP B58H22000550006

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: 9	TITOLO: CRONOPROGRAMMA E DIAGRAMMA DI GANTT	PROGETTO n°: 1603
SCALA: ---		DATA: 20/04/2023

IL PROGETTISTA COORDINATORE: FUNZIONARIO TECNICO (geom. Vincenzo Pellegrino)

Vincenzo Pellegrino

PROGETTISTI:

FUNZIONARIO TECNICO (dott. Pierpaolo Erbacci)

Pierpaolo Erbacci

FUNZIONARIO TECNICO (geom. Andrea Dorizza)

Andrea Dorizza

ISTRUTTORE IDRAULICO (geom. Matteo Occhialini)

Matteo Occhialini

ISTRUTTORE TECNICO POLIFUNZIONALE (geom. Alessandro Ferrari)

Alessandro Ferrari

ISTRUTTORE TECNICO POLIFUNZIONALE (arch. Andrea Spinardi)

Andrea Spinardi

ISTRUTTORE TECNICO POLIFUNZIONALE (ing. Antonio Picardi)

Antonio Picardi

ISTRUTTORE IDRAULICO (p.i. Giorgio Cefali)

Giorgio Cefali

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FUNZIONARIO TECNICO (dott. ssa Elena Munerati)

Elena Munerati

Cronoprogramma																														
GIORNI CONTRATTO →	10 (1^)	20 (2^)	30 (3^)	40 (4^)	50 (5^)	60 (6^)	70 (7^)	80 (8^)	90 (9^)	100 (10^)	110 (11^)	120 (12^)	130 (13^)	140 (14^)	150 (15^)	160 (16^)	170 (17^)	180 (18^)	190 (19^)	200 (20^)	210 (21^)	220 (22^)	230 (23^)	240 (24^)	250 (25^)	260 (26^)	270 (27^)	TOTALI PER LAVORAZIONI	%	
LAVORAZIONI ↓																												IMPORTI	PERCENTUALI	
IMPIANTO DEL CANTIERE	0,00																											0,00	0,00%	
PULIZIA SCARPATA E TAGLIO PIANTE		3.861,30	3.861,30																									7.722,60	0,85%	
FORNITURA E POSA PESA			9.812,18	9.812,18																								19.624,36	2,16%	
SCAVO				9.236,75	9.236,75																							18.473,50	2,03%	
RIMANEGGIAMENTO DIFESA					1.167,75	1.167,75																						2.335,50	0,26%	
FORNITURA E POSA PALI IN LEGNO							74.818,24	74.818,24	74.818,24																			224.454,72	24,67%	
FORMAZIONE DI RILEVATO E E POSA GEOTESSILE									2.990,26	2.990,26	2.990,26	2.990,26	2.990,26	2.990,26	2.990,26													20.931,80	2,30%	
FORNITURA E POSA PIETrame													45.404,33	45.404,33	45.404,33	45.404,33	45.404,33	45.404,33	45.404,33	45.404,33	45.404,33	45.404,33	45.404,33	45.404,33				544.852,00	59,88%	
OPERE ACCESSORIE																							8.654,20	8.654,20	8.654,20	8.654,20		34.616,80	3,80%	
LAVORI IN ECONOMIA	9.805,30																										9.805,30	19.610,60	2,16%	
ONERI DI SICUREZZA	3.325,20	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	535,35	17.244,17	1,90%	
SMOBILIZZO DEL CANTIERE																											0,00	0,00	0,00%	
TOTALI PER PERIODO	13.130,50	4.396,65	14.208,83	19.584,28	10.939,85	1.703,10	75.353,59	75.353,59	78.343,84	3.525,60	3.525,60	3.525,60	48.929,94	48.929,94	48.929,94	45.939,68	45.939,68	45.939,68	45.939,68	45.939,68	45.939,68	45.939,68	45.939,68	54.593,88	54.593,88	9.189,55	9.189,55	10.340,65	909.866,05	100,00%
% PARZIALE	1,44%	0,48%	1,56%	2,15%	1,20%	0,19%	8,28%	8,28%	8,61%	0,39%	0,39%	0,39%	5,38%	5,38%	5,38%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	6,00%	6,00%	1,01%	1,01%	1,14%	909.866,05	100,00%	
% PROGRESSIVA	1,44%	1,93%	3,49%	5,64%	6,84%	7,03%	15,31%	23,59%	32,20%	32,59%	32,98%	33,37%	38,74%	44,12%	49,50%	54,55%	59,60%	64,65%	69,70%	74,74%	79,79%	84,84%	90,84%	96,84%	97,85%	98,86%	100,00%	909.866,05	100,00%	

DIAGRAMMA DI GANTT

OGGETTO: RO-E-1440 ARGINE SISNISTRO FIUME PO IN COMUNE DI STIENTA (RO) LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE SPONDALI IN FROLDO.

[illegible]

Totale uomini/giorno	585
-----------------------------	------------

Attività livello basso di pericolosità
Attività livello alto di pericolosità