



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE DEL VENETO



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il fiume Po

Agenzia Interregionale per il Fiume Po



ARGINE SINISTRO FIUME PO DI VENEZIA ABITATO DI MAZZORNO SINISTRO
LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINALE - I° STRALCIO
CUP B68H22000340006
PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO:
11

CRONOPROGRAMMA

Perizia n° 1605

RO-E-1439

in data 16/08/2023

Progettista Coordinatore

Dott. Geol. Pierpaolo Erbacci

Collaboratore progettista

Geom. Samuele Bergamaschi

Collaboratore progettista

Geom. Riccardo Bauce

Collaboratore progettista

Dott. Alberto Gobbi

Collaboratore progettista

Geom. Paolo Pellegrino

Collaboratore progettista

Dott. Ing. Antonio Picardi

Collaboratore progettista

Geom. Paolo Ronconi

Collaboratore progettista

Dott. Arch. Andrea Spinardi

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Ettore Alberani

REV.

DESCRIZIONE

DATA

LAVORAZIONE	TEMPO UTILE (390 gg)																										Importo parziale della lavorazione	% sull'importo totale dei lavori			
	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	S-14	S-15	dalla S-16 alla S-43	S-44	S-45	S-46	S-47	S-48	S-49	S-50	S-51	S-52	S-53			S-54	S-55	S-56
Approntamento area di caniere, taglio della vegetazione e rimozione di parte della difesa in pietrame	11.106,91	11.106,91	11.106,92																											33.320,74 €	1,87%
Bonifica bellica preventiva (tracciato diaframma e cava di prelievo materiale terroso): attività istruttoria e indagini in sito	4.366,23	4.366,23	4.366,23	4.366,23	4.366,23	4.366,23	4.366,23	4.366,24	4.366,24																					39.296,09 €	2,20%
Completa rimozione della mantellata di pietrame e deposito nell'area di cantiere, complet. taglio vegetaz.										7.000,00	7.000,00	7.000,00																		21.000,00 €	1,18%
Impianto di cantiere											4.843,61	4.843,61	4.843,62																	14.530,84 €	0,82%
Scavi di sbancamento e a sez. obbligata e realizzazione dei cordoli guida														26.241,03	26.241,02															52.482,05 €	2,94%
Scavo e realizzazione pannelli diaframma																1.337.415,96														1.337.415,96 €	75,04%
Realizzazione trave di coronamento																	7.189,62	7.189,62	7.189,62	7.189,62	7.189,62	7.189,61								43.137,71 €	2,42%
Realizzazione ringrosso arginale ed idrosemina																						17.613,14	17.613,14	17.613,14	17.613,14	17.613,13				88.065,69 €	4,94%
Ricollocazione in opera del pietrame rimosso e semina a spaglio																										22.705,64	22.705,63			45.411,27 €	2,55%
Smobilizzo cantiere, piantumazione e ripristino stradale																											25.272,56	25.272,56		50.545,12 €	2,84%
Lavori di difficile valutazione	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	6.986,84	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,53	249,45	13.973,60 €	0,78%
Oneri di sicurezza	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	21.579,32	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,69	770,52	43.158,47 €	2,42%
IMPORTO SETTIMANALE DEI LAVORI	16.493,36	16.493,36	16.493,37	5.386,45	5.386,45	5.386,45	5.386,45	5.386,46	5.386,46	8.020,22	12.863,83	12.863,83	5.863,84	27.261,25	27.261,24	1.365.982,12	8.209,84	8.209,84	8.209,84	8.209,84	8.209,84	8.209,83	18.633,36	18.633,36	18.633,36	18.633,36	41.338,99	48.998,41	26.292,53	1.782.337,54 €	100,00%
% SETTIMANALE SULL'IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	0,93%	0,93%	0,93%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,45%	0,72%	0,72%	0,33%	1,53%	1,53%	76,64%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	2,32%	2,75%	1,48%		
% PROGRESSIVA SULL'IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	0,93%	1,86%	2,79%	3,09%	3,39%	3,69%	3,99%	4,29%	4,59%	5,04%	5,76%	6,48%	6,81%	8,34%	9,87%	86,51%	86,97%	87,43%	87,89%	88,35%	88,81%	89,27%	90,32%	91,37%	92,42%	93,47%	95,79%	98,54%	100,02%		