

Ufficio Operativo di Mantova

Fiume Chiese

Opere Idrauliche di 3^a Categoria (R.D. 3/12/1908 n° 854) (R.D. 26/06/1934 n. 1653)

BS-E-89-M - Lavori di manutenzione straordinaria lungo il fiume Chiese nei comuni di Montichiari e altri (Provincia di Brescia)

PERIZIA

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO:

5

PROGETTISTA

I.I. geom. Cesare Zane



RESPONSABILE SICUREZZA

geom. Alessandro Mazza

TECNICO COLLABORATORE

I.I. rag. Claudio Brangi



**RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
(Ing. Marcello Moretti)



Perizia n° **5491**

Data **10 APR 2024**

Prot. n°

Aggiornamenti

Diagramma di Gantt

PERIODO LAVORI	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° mese				5° mese				6° mese				COSTI
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	
ESCAVATORE tipo "Long Range" con attrezzatura frontale...																									25.928,00 €
Scavo di materiale inerte dall'alveo dell'incile mediante...																									61.940,53 €
NOLO DI ATREZZATURE SPECIFICHE da abbinare alle macchine... (pinze forestali)																									1.751,60 €
NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i materiali...																									5.071,44 €
NOLO DI ATREZZATURE VARIE complete di tutti gli accessori... (cippatore)																									4.788,00 €
NOLO DI ATREZZATURE VARIE complete di tutti gli accessori... (motosega)																									7.202,16 €
NOLO DI MACCHINE per lo sfalcio e la pulizia di scarpate e piani... (trattore)																									5.659,92 €
IMBOTTIMENTO a tergo di difese e/o risarcimento spondale, o ringrosso...																									2.159,50 €
OPERAIO EDILE IV Livello																									24.492,00 €
OPERAIO EDILE specializzato																									23.250,00 €
FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata...																									31.295,39 €
SOVRAPPrezzo PER SISTEMAZIONE A FACCIA VISTA del pietrame a formazione...																									2.389,20 €
																									195.927,74 €

AVANZAMENTO LAVORI PARZIALE	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° mese	5° mese	6° mese
	54.956,86	53.251,10	87.719,78			
PROGRESSIVO	54.956,86	108.207,96	195.927,74			