

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale – U.O Pavia

PV-E-1124

OPERE DI RIPRISTINO DELLE SPONDE DEL F. TICINO IN BORGO BASSO DEL COMUNE DI PAVIA.
D.g.r. n. 6273/2022

PROGETTO ESECUTIVO



Importo finanziamento
€ 900.000,00

CUP
B18H22000770002

CUI
L92116650349202200106

Codice AIPO
A28/PV/70

Perizia n.
3367

**CRONOPROGRAMMA
DELLE FASI REALIZZATIVE**

CODICE ELABORATO:

06

Progettista coordinatore:
Dott. Anselmo Catchi

Collaboratori:
Dott. Roberto Romagnoli
Geom. Giovanni Esposito

Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Fabio Sai

DATA:

17 MAG. 2024

VERSIONE:

REV.00

VISTO APPROVAZIONE:



PV-E-1124 - Opere di ripristino delle sponde del f. Ticino in Borgo Basso del Comune di Pavia			CRONOPROGRAMMA																																							
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE		ANNI	2024																												2025											
		MESI	lug-24		ago-24				set-24				ott-24				nov-24				dic-24				gen-25				feb-25				mar-25				apr-25					
		SETTIMANE	-1 set.	1 set.	2 set.	3 set.	4 set.	5 set.	6 set.	7 set.	8 set.	9 set.	10 set.	11 set.	12 set.	13 set.	14 set.	15 set.	16 set.	17 set.	18 set.	19 set.	20 set.	21 set.	22 set.	23 set.	24 set.	25 set.	26 set.	27 set.	28 set.	29 set.	30 set.	31 set.	32 set.	33 set.	34 set.	35 set.	36 set.	37 set.		
		GIORNI CONSEC.	31		62				92				123				153				184				215				243				274				304					
ATTIVITA'	DURATA	TERMINE																																								
Allestimento del cantiere	3gg		-----																																							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3gg																																									
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pe	3gg																																									
Realizzazione della viabilità di cantiere	3gg																																									
Realizzazione difese spondali in massi	179gg		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Scavo di sbancamento	167gg																																									
Posa di pietrame su fondo dell’alveo e sulle sponde	170gg																																									
Rinterro e spandimento con terreno di risulta da scavo	157gg																																									
Smobilizzo del cantiere	2gg																																									

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabio Sai