

OPERE IDRAULICHE DI 2^A CATEGORIA – FIUME PO
(R.D. 29/08/1875 n° 2686)

Lavori di straordinaria manutenzione funzionali al mantenimento delle arginature facenti parte dell'Ambito Idraulico RO2 mediante lavorazioni da eseguirsi nei comuni di Papozze, Adria, Loreo, Porto Viro e Porto Tolle.
Importo complessivo € 615.000,00


PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA


Allegato
9

I PROGETTISTI:

ISTRUTTORE IDRAULICO
(geom. Paolo Pellegrino)



ISTRUTTORE TECNICO POLIFUNZIONALE
(geom. Samuele Bergamaschi)




ISTRUTTORE TECNICO POLIFUNZIONALE
(dott. forestale Alberto Gobbi)

ISTRUTTORE TECNICO
(geom. Riccardo Bauce)



Visto:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa ing. Elena Magerati)



PROGETTO N° 1615

IN DATA
24.06.2024

OGGETTO: Lavori di straordinaria manutenzione funzionali al mantenimento delle arginature facenti parte dell’Ambito Idraulico RO2 mediante lavorazioni da eseguirsi nei comuni di Papozze, Adria, Loreo, Porto Viro e Porto Tolle.

Cronoprogramma															
LAVORAZIONI	GIORNI CONTRATTO												Importi per lavorazioni	% Parziale per lavorazioni	% Progressiva per lavorazioni
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120			
Impianto del cantiere														0,00%	0,00%
Decespugliamento, disboscamento, potature e abbattimento piante	16.684,56 €	16.684,56 €	16.684,56 €	16.684,56 €	16.684,56 €	16.684,56 €	16.684,56 €	16.684,56 €	16.684,56 €	16.684,56 €	16.684,56 €	16.684,54 €	200.214,70 €	41,24%	41,24%
Lavori in terra: allargamento sommità arginale, realizzazione rampe		29.341,23 €	29.341,23 €	29.341,24 €									88.023,70 €	18,13%	59,37%
Ripristino pista arginale "bianca"			20.917,35 €	20.917,35 €									41.834,70 €	8,62%	67,99%
Chiusura tane e ripristini arginali					3.724,27 €	3.724,27 €	3.724,27 €						11.172,81 €	2,30%	70,29%
Installazione stanti e segnaletica verticale								13.681,67 €	13.681,67 €	13.681,66 €			41.045,00 €	8,45%	78,74%
Lavori in economia	8.009,26 €	8.009,26 €	8.009,26 €	8.009,26 €	8.009,26 €	8.009,26 €	8.009,26 €	8.009,26 €	8.009,26 €	8.009,26 €	8.009,26 €	8.009,26 €	96.111,12 €	19,79%	98,53%
Smobilizzo cantiere														0,00%	98,53%
Oneri di sicurezza	594,45 €	594,45 €	594,45 €	594,45 €	594,45 €	594,45 €	594,45 €	594,45 €	594,45 €	594,45 €	594,45 €	594,41 €	7.133,36 €	1,47%	100,00%
Importi per periodo	25.288,27 €	54.629,50 €	75.546,85 €	75.546,86 €	29.012,54 €	29.012,54 €	29.012,54 €	38.969,94 €	38.969,94 €	38.969,93 €	25.288,27 €	25.288,21 €	485.535,39 €		
% Parziale per periodo	5,21%	11,25%	15,55%	15,56%	5,98%	5,98%	5,98%	8,03%	8,03%	8,02%	5,21%	5,20%			
% Progressiva per periodo	5,21%	16,46%	32,01%	47,57%	53,55%	59,53%	65,51%	73,54%	81,57%	89,59%	94,80%	100,00%			