



AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

perizia n.
1613
del 23.05.24
rev.1 del
29.07.2024

(RO-E-1444) Lavori di difesa all'argine perimetrale a mare di collegamento fra destra Po di Gnocca e sinistra Po di Goro in località "Bacucco" - A.T.I. Ro 3 - XI Tronco di Custodia - Comune di Ariano nel Polesine (RO)

CUP: B78H24001370001

Importo complessivo: € 500.000,00

PROGETTISTI COLLABORATORI

Funzionario Tecnico
(geom. Angelo Di Ponzio)

Istruttore Tecnico
(geom. Paolo Ronconi)

Istruttore Tecnico
Polifunzionale
(geom. Alessandro Ferrari)

VISTO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Funzionario Tecnico
(geom. Angelo Di Ponzio)



5. CRONOPROGRAMMA

(RO-E-1444) Lavori di difesa dell'argine perimetrale a mare di collegamento fra destra Po di Gnocca e sinistra Po di Goro in località "Bacucco" - A.T.I. RO 3 - XI Tronco di Custodia - Comune di Ariano nel Polesine (RO)

COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO SINTETICO

N.	E.P.	Elenco delle Lavorazioni	IMPORTI
1	/	Impianto di cantiere	/
2	VEN24-09.06.25.00	Sfalcio di prodotti erbosi	2 448,00
3	VEN24-08.01.01.00	Scavo	7 088,00
4	VEN24-PR-A.02.04.a	Fornitura di terra proveniente da cava di prestito...	15 688,00
5	VEN24-08.04.03.00	Fornitura di pietrame	319 764,48
6	VEN24-04.02.06.a	Scarifica	4 032,00
7	VEN24-04.04.51.b	Fondazione stradale	14 271,60
8		Lavori di difficile valutazione a misura:	
8.1	VEN24-RU.01\04.	Operaio comune	1 202,04
8.2	VEN24-AT.0.9.01.c	Autocarro	2 061,36
8.3	VEN24-AT.09.08.e	Escavatore	3 265,92
9	OS	Oneri di sicurezza	5 376,26
10	/	Smobilizzo cantiere	/
Totale			375 197,66

(RO-E-1444) Lavori di difesa dell'argine perimetrale a mare di collegamento fra destra Po di Gnocca e sinistra Po di Goro in località "Bacucco" - A.T.I.
 RO 3 - XI Tronco di Custodia - Comune di Ariano nel Polesine (RO)

**Programma Economico ed Esecutivo dei Lavori
 (CRONOPROGRAMMA)**

Consegna
lavori

MESI							IMPORTI	
			1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	Totali	%
N. Ord.	E. P.	LAVORAZIONI						
1		Impianto di cantiere					/	/
2	EN24-09.06.25	Sfalcio di prodotti erbosi	2 448,00				2 448,00	0,65%
3	EN24-08.01.01	Scavo	7 088,00				7 088,00	1,89%
4	EN24-PR-A.02.0	Fornitura di terra proveniente da cava di prestito...	15 688,00				15 688,00	4,18%
5	EN24-08.04.03	Fornitura di pietrame	39 970,56	39 970,56	39 970,56	39 970,56	319 764,48	85,23%
6	EN24-04.02.06	Scarifica				4 032,00	4 032,00	1,07%
7	EN24-04.04.51	Fondazione stradale				14 271,60	14 271,60	3,80%
8		Lavori di difficile valutazione a misura						
8,1	EN24-RU.01\04	Operaio comune	1 202,04				1 202,04	0,32%
8,2	EN24-AT.0.9.01	Autocarro	2 061,36				2 061,36	0,55%
8,3	EN24-AT.09.08	Escavatore	3 265,92				3 265,92	0,87%
9	OS	Oneri di sicurezza	448,02	448,02	448,02	448,02	5 376,26	1,43%
10		Smobilizzo cantiere					/	/
IMPORTI MENSILI			73 067,95	121 255,75	121 255,75	59 618,23	375 197,66	100%
PERCENTUALI MENSILI			19,47%	32,32%	32,32%	15,89%	100%	
PERCENTUALI PROGRESSIVE			19,47%	51,79%	84,11%	100,00%		
Importi SAL				194 323,69		180 873,97		

I S.A.L.

II ed ultimo S.A.L.

Certificato di
Ultimazione

(RO-E-1444) Lavori di difesa dell'argine perimetrale a mare di collegamento fra destra Po di Gnocca e sinistra Po di Goro in località "Bacucco" - A.T.I. RO 3 - XI Tronco di Custodia - Comune di Ariano nel Polesine (RO)

Cronoprogramma in forma tabellare, desunto dal diagramma di Gantt

Mese	1° Mese	2° Mese	3° Mese	4° Mese													
Importi parziali	2 896,02	29 753,34	40 418,58	40 418,58	40 418,58	40 418,58	4 480,02	14 719,62									
Importi progressivi	2 896,02	32 649,36	73 067,95	113 486,53	153 905,11	194 323,69	234 742,27	275 160,85	315 579,44	355 998,02	360 478,038	375 197,66					

**Certificato di
Ultimazione**

Consegna lavori

I S.A.L.

**Il ed Ultimo
S.A.L.**

