



Agenzia Interregionale per il fiume Po

Agenzia Interregionale per il Fiume Po



LAVORI DI ADEGUAMENTO IN QUOTA DELLA SOMMITA' DELL'ARGINE DESTRO DEL PO DI MAISTRA IN TRATTI SALTUARI COMPRESI FRA STANTI 5-40 NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

ELABORATO:

12

CRONOPROGRAMMA

Perizia n° 1618

in data 18/12/2024

Progettista Coordinatore

Dott. Geol. Pierpaolo Erbacci

Collaboratore progettista

Geom. Samuele Bergamaschi

Collaboratore progettista

Geom. Riccardo Bauce

Collaboratore progettista

Dott.ssa Lidia Dal Maso

Collaboratore progettista

Geom. Alessandro Ferrai

Collaboratore progettista

Dott. Alberto Gobbi

Collaboratore progettista

Dott.ssa Ing. Elena Munerati

Collaboratore progettista

Geom. Paolo Pellegrino

Collaboratore progettista

Dott. Arch. Andrea Spinardi

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Ettore Alberani

REV.

DESCRIZIONE

DATA

OGGETTO: : Lavori di adeguamento in quota della sommità dell’argine destro del fiume Po di Maistra in tratti saltuari compresi tra gli stanti 5 e 40 nel comune di Porto Tolle (RO)															
Cronoprogramma lavori															
LAVORAZIONI	GIORNI CONTRATTO												Importi per lavorazioni	% Parziale per lavorazioni	% Progressiva per lavorazioni
	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240			
Impianto delle 2 aree di cantiere (Porto Viro e Porto Tolle)															0,00%
Sfalcio, decespugliamento, disboscamento e taglio piante - parziale smaltimento legname	43.530,18 €												43.530,18 €	4,13%	4,13%
Rimaneggiamento vecchie difese e nuova fornitura di pietrame per adeguamento difesa spondale		67.435,39 €	67.435,39 €										134.870,78 €	12,80%	16,93%
Formazione di rilevato con materiale proveniente dall'area di prelievo di Porto Viro				37.191,80 €	37.191,80 €	37.191,80 €	37.191,80 €	37.191,80 €	37.191,80 €	37.191,80 €			260.342,60 €	24,70%	41,64%
Formazione di rilevato con materiale proveniente da cava privata sita a Migliarino (FE)							86.692,50 €	86.692,50 €	86.692,50 €	86.692,50 €			346.770,00 €	32,90%	74,54%
Sistemazione pista di servizio											110.394,74 €		110.394,74 €	10,47%	85,01%
Idrosemina												83.016,60 €	83.016,60 €	7,88%	92,89%
Lavori in economia	2.080,27 €	2.080,27 €	2.080,27 €	2.080,27 €	2.080,27 €	2.080,27 €	2.080,27 €	2.080,27 €	2.080,27 €	2.080,27 €	2.080,27 €	2.080,23 €	24.963,20 €	2,37%	95,26%
Smobilizzo delle 2 aree di cantiere															95,26%
Oneri di sicurezza	4.166,67 €	4.166,67 €	4.166,67 €	4.166,67 €	4.166,67 €	4.166,67 €	4.166,67 €	4.166,67 €	4.166,67 €	4.166,67 €	4.166,67 €	4.166,63 €	50.000,00 €	4,74%	100,00%
Importi per periodo	49.777,12 €	73.682,33 €	73.682,33 €	43.438,74 €	43.438,74 €	43.438,74 €	130.131,24 €	130.131,24 €	130.131,24 €	130.131,24 €	116.641,68 €	89.263,46 €	1.053.888,10 €		
% Parziale per periodo	4,72%	6,99%	6,99%	4,12%	4,12%	4,12%	12,35%	12,35%	12,35%	12,35%	11,07%	8,47%			
% Progressiva per periodo	4,72%	11,71%	18,70%	22,82%	26,94%	31,06%	43,41%	55,76%	68,11%	80,46%	91,53%	100,00%			