

FE-E-8-NI - REGIMAZIONE A CORRENTE LIBERA DELL'ALVEO DI MAGRA DEL PO PER LE NAVI DI CLASSE Va CEMT DA FOCE MINCIO FINO A VALLE DI FERRARA COMPLETAMENTO INTERVENTO TRA REVERE E FERRARA - PARTE 1

CUP B49J21028320001 - CIG A002505D7A

Progetto Esecutivo

Responsabile del Procedimento:
Ing. Alessio Picarelli

Oggetto: Cronoprogramma dei lavori

R.17

02 Revisione

01 Revisione

00 Emissione

MARZO 2025

NOVEMBRE 2024

Progetto R.T.I.:

Capogruppo mandataria:

Binini Partners S.r.l.
via Gazzata,4
42121 Reggio Emilia

tel +39.0522.580.578
C.F. e P.IVA e R.I. 02409150352



Mandanti:



FE-E-8-NI – REGIMAZIONE A CORRENTE LIBERA DELL’ALVEO DI MAGRA DEL PO PER LE NAVI DI CLASSE Va CEMT DA FOCE MINCIO FINO A VALLE DI FERARA –
COMPLETAMENTO INTERVENTO TRA REVERE E FERRARA/PARTE 1

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - STRALCIO FUNZIONALE - PROGETTO ESECUTIVO

| FASE | DESCRIZIONE | DURATA | 1° ANNO | | | | | | | | | | | | 2° ANNO | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | | mese 1 | mese 2 | mese 3 | mese 4 | mese 5 | mese 6 | mese 7 | mese 8 | mese 9 | mese 10 | mese 11 | mese 12 | mese 1 | mese 2 | mese 3 | mese 4 | mese 5 | mese 6 | mese 7 | mese 8 | mese 9 | mese 10 | mese 11 | mese 12 |
| 1 | INTERVENTO 1 | 22 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ALLESIMENTO AREA DI CANTIERE (viabilità di cantiere, baraccamenti, etc.) | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | SCAVI E/O REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO | 9 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Pennello 1 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Pennello 2 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Pennello 3 | 5 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | CONFEZIONAMENTO TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI | 10 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | POSA DEI TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI | 9 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Pennello 1 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | Pennello 2 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3 | Pennello 3 | 5 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | REALIZZAZIONE E POSA SACCONI RIEMPITI DI SABBIA | 8 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Pennello 1 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | Pennello 2 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3 | Pennello 3 | 4 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | REALIZZAZIONE MANTELLATA IN PIETRA | 8 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Pennello 1 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | Pennello 2 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3 | Pennello 3 | 4 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | RIPRISTINO DELLE AREE DI CANTIERE E SMOBILIZZO CANTIERE | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | INTERVENTO 3 SX | 40 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ALLESIMENTO AREA DI CANTIERE (viabilità di cantiere, baraccamenti, etc.) | 4 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | SCAVI E/O REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO | 21 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Pennello 1 | 4 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Pennello 2 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Pennello 3 | 5 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Pennello 4 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | Pennello 5 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Pennello 6 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | CONFEZIONAMENTO TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI | 21 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | POSA DEI TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI | 21 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Pennello 1 | 5 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | Pennello 2 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3 | Pennello 3 | 4 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4 | Pennello 4 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.5 | Pennello 5 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.6 | Pennello 6 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | REALIZZAZIONE E POSA SACCONI RIEMPITI DI SABBIA | 15 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Pennello 1 | 5 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | Pennello 2 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3 | Pennello 3 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4 | Pennello 4 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.5 | Pennello 5 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.6 | Pennello 6 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | REALIZZAZIONE MANTELLATA IN PIETRA | 15 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Pennello 1 | 5 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | Pennello 2 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3 | Pennello 3 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.4 | Pennello 4 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.5 | Pennello 5 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.6 | Pennello 6 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | RIPRISTINO DELLE AREE DI CANTIERE E SMOBILIZZO CANTIERE | 4 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | INTERVENTO 11 | 23 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ALLESIMENTO AREA DI CANTIERE (viabilità di cantiere, baraccamenti, etc.) | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | SCAVI E/O REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO | 8 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Pennello 1 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Pennello 2 | 5 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | CONFEZIONAMENTO TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI | 8 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | POSA DEI TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI | 8 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Pennello 1 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | Pennello 2 | 5 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | REALIZZAZIONE E POSA SACCONI RIEMPITI DI SABBIA | 5 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Pennello 1 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | Pennello 2 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | REALIZZAZIONE MANTELLATA IN PIETRA | 5 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Pennello 1 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | Pennello 2 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | RIPRISTINO DELLE AREE DI CANTIERE E SMOBILIZZO CANTIERE | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | INTERVENTO 12 | 20 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ALLESIMENTO AREA DI CANTIERE (viabilità di cantiere, baraccamenti, etc.) | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | SCAVI E/O REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO | 6 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Pennello 1 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Pennello 2 | 4 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | CONFEZIONAMENTO TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI | 6 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | POSA DEI TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI | 6 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Pennello 1 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | Pennello 2 | 4 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | REALIZZAZIONE E POSA SACCONI RIEMPITI DI SABBIA | 5 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Pennello 1 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | Pennello 2 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | REALIZZAZIONE MANTELLATA IN PIETRA | 5 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Pennello 1 | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | Pennello 2 | 3 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | RIPRISTINO DELLE AREE DI CANTIERE E SMOBILIZZO CANTIERE | 2 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE LAVORI | | 105 sett. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: si richiama la prescrizione di fermo cantiere per quanto concerne le opere in acqua nei mesi di APRILE, MAGGIO e GIUGNO, in accordo con l'art.248 del piano di gestione IT3270017 (Veneto) espressamente citato nel Capitolo 6 "Cronoprogrammi degli interventi previsti" dell'elaborato "D.21 - Piano di cantierizzazione" del Progetto Definitivo generale