



UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

Opere Idrauliche di 2^a e 3^a Categoria

Fiume Oglio e tratti rigurgitati – Comuni VARI

LAVORI: *MH-E-448* - Manutenzione straordinaria alle prese ed ai manufatti di scarico del sistema di regolazione del Fiume Oglio nel tratto ricadente in provincia di Mantova.

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo del progetto €. 250.000,00

Importo a base d'appalto €. 190.200,79 (comprensivo costo sicurezza e incidenza manodopera)

ELENCO ELABORATI:

CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO N° *10*

PROGETTISTA

(I.I. Geol. Cristian Morganti)

COLLABORATORI

(I.I. Geom. Franco Donelli)

Visto:

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(Ing. Marcello Moretti)

Perizia n° *5528*

Data *25/07/2025*

Prot. n°

Aggiornamenti

Diagramma di Gantt

INTERVENTO in comuni VARI

PERIODO LAVORI	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° mese				5° mese				6° mese			
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°
Disboscamento e Decespugliamento	4 020,00																							
Taglio piante 20 e 40 cm.	5 216,28																							
Cassonetto stradale	149,45																							
Magrone di sottofondazione	1 721,16																							
Costruzione Massicciata stradale	1 167,18																							
Scavo a sezione obbligata	8 064,00																							
Formazione di berma	13 812,48																							
Controllo visivo	27 982,13																							
Riparazione scuci e cucì	5 779,02												14 695,24											
Rifacimento muri d'ala	46 794,90												863,60											
Recupero, lievo e fornitura paratoie	5 544,00												11 745,00											
Verniciatura	4 227,78																							
Carpenteria	19 571,85																							
Risanamento murature	4 193,57																							
Impiego di minuteria	7 377,13																							
Scavo di sbancamento																								
Costruzione di tura																								
Maggiori oneri di intervento																								
AVANZAMENTO LAVORI	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° mese				5° mese				6° mese			
PARZIALE	22 671,14				98 128,74				62 124,89															
PROGRESSIVO	22 671,14				120 799,89				182 924,77															