


(RO-E-1445) Lavori di sistemazione argine in froldo in destra Po di Venezia, in tratte saltuarie, tra gli stanti 89-95 in Comune di Taglio di Po

CUP: B68H24001860001

Importo complessivo: € 250.000,00

PROGETTISTI COLLABORATORI

Funzionario Tecnico
(geom. Angelo Di Ponzio)



Istruttore Tecnico
Polifunzionale
(geom. Alessandro Ferrari)




Istruttore Tecnico
Polifunzionale
(per. agr. Luca Bologna)



VISTO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Funzionario Tecnico
(geom. Angelo Di Ponzio)



5. CRONOPROGRAMMA

(RO-E-1445) Lavori di sistemazione argine in froldo in destra Po di Venezia, in tratte saltuarie, tra gli stanti 89-95 in Comune di Taglio di Po
 CUP B68H24001860001

COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO SINTETICO

N.	E.P.	Elenco delle Lavorazioni	IMPORTI
1	/	Impianto di cantiere	/
2	O.001.01.a O.002.01.b	Sfalcio e decespugliamento	333,25
3	O.003.02.a O.003.02.b	Taglio piante	1 056,92
4	O.010.01.a	Fornitura e posa in opera di pietrame 50-300 Kg	136 433,00
5	O.010.03.a	Sovraprezzo per l'impiego di pontone	26 941,20
6	O.015.01.c	Geotessile tessuto non tessuto	3 785,10
7	O.031.02.b	Stabilizzato	3 232,06
8	O.032.01.a	Pavimentazione stradale	8 135,00
9	VEN25- 08.01.001.00	Scavo di sbancamento	341,78
10	VEN25-PR- A.02.004.a	Terra	1 581,00
11		Lavori di difficile valutazione a misura:	
11.1	A.001.01.d	Operaio comune	1 198,44
11.2	N.001.01.a	Autocarro	2 064,96
11.3	N.002.01.c	Escavatore	2 632,68
12	OS	Oneri di sicurezza	4 331,15
13	/	Smobilizzo cantiere	/
Totale			192 066,54

(RO-E-1445) Lavori di sistemazione argine in froldo in destra Po di Venezia, in tratte saltuarie, tra gli stanti 89-95 in Comune di Taglio di Po
CUP B68H24001860001

**Programma Economico ed Esecutivo dei Lavori
(CRONOPROGRAMMA)**

Consegna
lavori

N. Ord.	E. P.	LAVORAZIONI	MESI			IMPORTI	
			1° MESE	2° MESE	3° MESE	Totali	%
1		Impianto di cantiere				/	/
2	O.001.01.a O.002.01.b	Sfalcio e decespugliamento	333,25			333,25	0,17%
3	O.003.02.a O.003.02.b	Taglio piante	1 056,92			1 056,92	0,55%
4	O.010.01.a	Fornitura e posa in opera di pietrame 50-300 Kg		22 738,83	22 738,83	136 433,00	71,03%
5	O.010.03.a	Sovrapprezzo per l'impiego di pontone		4 490,20	4 490,20	26 941,20	14,03%
6	O.015.01.c	Geotessile tessuto non tessuto	3 785,10			3 785,10	1,97%
7	O.031.02.b	Stabilizzato			3 232,06	3 232,06	1,68%
8	VEN25-PR-A.02.004.a	Terra			1 581,00	1 581,00	0,82%
	VEN25-08.01.001.00	Scavo di sbancamento	341,78			341,78	0,18%
	O.032.01.a	Pavimentazione stradale			8135,00	8 135,00	4,24%
9		Lavori di difficile valutazione a misura					
9.1	A.001.01.d	Operaio comune			1 198,44	1 198,44	0,62%
9.2	N.001.01.a	Autocarro			2 064,96	2 064,96	1,08%
9.3	N.002.01.c	Escavatore			2 632,68	2 632,68	1,37%
10	OS	Oneri di sicurezza	481,24	481,24	481,24	4 331,15	2,26%
11		Smobilizzo cantiere				/	/
IMPORTI MENSILI			34 189,80	83 130,82	74 745,92	192 066,54	100%
PERCENTUALI MENSILI			17,80%	43,28%	38,92%	100%	
PERCENTUALI PROGRESSIVE			17,80%	61,08%	100,00%		
Importi SAL				95 768,18	96 298,36		

I S.A.L.

II ed ultimo S.A.L.

Certificato di
Ultimazione

CUP B68H24001860001

Cronoprogramma in forma tabellare, desunto dal diagramma di Gantt

[illegible]

Consegna lavori

I S.A.L.

**Il ed Ultimo
S.A.L.**

