

**LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
PIARDA IN COMUNE DI FICAROLO FRA STANTI 142-149**

Importo complessivo € 560.000,00

CRONOPROGRAMMA

Allegato

12

Progettisti

Istruttore Tecnico Polifunzionale
Dott. Arch. Andrea Spinardi



Istruttore Idraulico
P.I. Giorgio Cefali



RUP

Ing. Ettore Alberani



**CLASSIFICA
RO-E-1446**

**PROGETTO
N° 1623 DEL 21/07/2025**

**CUP
B88H25000750001**

Aggiornamenti

Cronoprogramma

GIORNI CONTRATTO →	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
LAVORAZIONI ↓																
IMPIANTO CANTIERE	0,00															
DECESPUGLIAMENTO AREA E SCARPATE		2 619,33														
SISTEMAZIONE ACCESSO AREA E AREE DI MANOVRA			10 589,44													
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA				4 105,61	4 105,61	4 105,61										
TRIVELLAZIONE TERRENO E INFISSIONE PALI IN LEGNO							31 890,70	31 890,70	31 890,70	31 890,70	31 890,70	31 890,70				
SCAVO DI SBANCAMENTO													745,07	745,07		
FORMAZIONE DI RILEVATO															1 754,79	1 754,79
FORNITURA E POSA GEOTESSILE			1 469,46													
FORNITURA E POSA PIETrame																
LAVORI IN ECONOMIA		323,96	323,96				323,96	323,96	323,96	323,96	323,96	323,96				
ONERI DI SICUREZZA	1 500,00	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41
SMOBILIZZO DEL CANTIERE																
TOTALI PER PERIODO	1 500,00	3 015,70	12 455,27	4 178,02	4 178,02	4 178,02	32 287,06	32 287,06	32 287,06	32 287,06	32 287,06	32 287,06	817,48	817,48	1 827,20	1 827,20
% PARZIALI	0,37	0,74	3,05	1,02	1,02	1,02	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	0,20	0,20	0,45	0,45
TOTALI PROGRESSIVI	1500,00	4515,70	16970,97	21148,99	25327,02	29505,04	61792,11	94079,17	126366,23	158653,30	190940,36	223227,42	224044,91	224862,39	226689,59	228516,79
% PROGRESSIVE	0,37	1,11	5,18	5,18	6,20	7,23	15,14	23,04	30,95	38,86	46,77	54,68	54,88	55,08	55,53	55,98
SAL 1																

[illegible]