



FASI COSTRUTTIVE RELATIVE AL TRATTO CON SEZIONE A-A (SCATOLARE)


PRIMA FASE:
INNESSO PALANCO, TRONCO AZ18
SCAVO FINO A QUOTA 36,60




SECONDA FASE:
INSERIMENTO PANNELLI E CORRETE




TERZA FASE:
SCAVO FINALE
GETTO MASERONE
GETTO SCELTA DI FONDAZIONE



QUARTA FASE:
CASEROTTO PARETI
GETTO E MATRIZIONE PARETI
RIMOZIONE PANNELLI E CORRETE




QUINTA FASE:
COMPLETAMENTO DEL MANIFATTO
STAMPATO DELLE PALANCOLE LATO CANALE
RICOPIRMENTO PALANCOLE LATO ARNONE




FASI COSTRUTTIVE RELATIVE AL TRATTO CON SEZIONE B-B (ELEMENTO AD U)


PRIMA FASE:
INNESSO PALANCO, TRONCO AZ13
SCAVO FINO A QUOTA 36,60 OVE NECESSARIO




SECONDA FASE:
INSERIMENTO PANNELLI E CORRETE




TERZA FASE:
SCAVO FINALE
GETTO MASERONE
GETTO SCELTA DI FONDAZIONE



QUARTA FASE:
CASEROTTO PARETI
GETTO E MATRIZIONE PARETI
RIMOZIONE PANNELLI E CORRETE



QUINTA FASE:
COMPLETAMENTO DEL MANIFATTO
STAMPATO DELLE PALANCOLE LATO ARNONE
RICOPIRMENTO PALANCOLE LATO CANALE



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
UFFICIO DI CREMONA
Opere Idrauliche di 2° Categoria - fiume Po
(L. legge n° 2885 del 18/01/1985)

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CHIAVICA DEL RIGLIO
NEI COMUNI DI CREMONA E SPINADESCO - ex CR-E-781

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
PRIMO LOTTO

Titololo (ref. C.R. 2/1)		Titololo data scala	
3.1.6		Scala	1:100
STRUTTURE DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI			

REV.	DATA	DISCIPLINE E MODIFICHE
A	15/11/2001	EMMISSIONE
B	27/12/2001	EMMISSIONE PRIMO LOTTO - PRIMO STRALCIO
C	14/02/2011	ADDELLAMENTO AL D.M. 4/11/2008 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
D		

IL PROGETTISTA GENERALE DEL LAVORO E PROGETTISTA STRUTTURALE
(prof. ing. Roberto TOLLINI)
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Luigi MIELI)
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(ing. Mario L. A. VERBA)
IL COLLABORATORE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing. Mario L. A. VERBA)
(ing. Mario L. A. VERBA)
(ing. Mario L. A. VERBA)