



AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO NELLE AREE COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOREOLOGICI - ORD. 732/2020 - DL 73/2021 - LR 19/2021 - DGR 2276/2023 - EMILIA ORIENTALE CAPITOLO DI SPESA 201213/2

MO-E1402

Adeguamento alla piena con tempo di ritorno 50 anni delle arginature e delle opere di regolazione della Cassa di Espansione sul F. Secchia - stralcio 5

REALIZZAZIONE OPERE DI COMPENSAZIONE: RINATURAZIONI

Importo complessivo: 1 172 553,39 € (somme a disposizione)

CRONOPROGRAMMA

Allegato n.: **RD.4**

Progettisti: Dott. for. Enrico Pozzi
Ordine Agronomi e Forestali di
Varese - 203
via Verdi 101 21036 Gemonio (VA) -
E_MAIL: ambiente@edfpozzi.it

Data: 12.2024

Perizia n.

Visto: Il Responsabile del Progetto
(Dott. Ing. Massimo Valente)

Collaboratori:

INDICE

1. PREMESSA	4
2. CRONOPROGRAMMA.....	5

1. PREMESSA

Per quanto riguarda gli interventi di rinaturazione, il presente cronoprogramma viene sviluppato in riferimento ad un importo complessivo della manodopera, compresa la sicurezza di circa € 42 487,25 € che corrispondono a circa 170 gg/uomo. Ipotizzando l'impiego di una squadra di tre persone e considerando una settimana lavorativa media di 4,5 giorni su 7, si ritiene che gli stessi possano essere realizzati in 88 gg naturali consecutivi che progettualmente vengono arrotondati in 90 gg naturali consecutivi.

Di seguito si riporta un cronoprogramma indicativo. Essendo le aree indipendenti le une dalle altre le stesse potranno essere invertite secondo un cronoprogramma operativo della ditta appaltatrice anche sovrapponendo aree spazialmente separate.

Per quanto riguarda alcuni tipi di intervento di contenimento delle alloctone, in particolare gli interventi di cercinatura, tali interventi dovranno essere eseguiti per avere efficacia maggiore, in periodi vegetativi.

Le piantumazioni dovranno essere eseguite invece in un periodo di riposo vegetativo escludendo anche periodi di gelo.

Per quanto riguarda le successive manutenzioni si rimanda al piano di manutenzione dell'opera. Le stesse si protrarranno per le successive due stagioni vegetative successive all'impianto.

2. CRONOPROGRAMMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Id 3	c			c										
Id 9 agg					c				c					
Id 12q										c				c
c	Operazioni di apprestamento e dismissione cantiere singolo lotto													

Secondo le specificità degli interventi ed il piano di manutenzione il periodo indicato non è da intendersi necessariamente continuativo ma alcune operazioni potranno essere eseguite unicamente in concomitanza di determinati periodi stagionali.