

# PROGETTAZIONE

SOGGETTI

**MMI s.r.l.**

Società d'ingegneria  
IL DIRETTORE TECNICO  
(dott. ing. Stefania Meucci)

PROGETTISTI

(dott. ing. Stefania Meucci)

(dott. ing. Caterina Aliverti)

**NORD MILANO CONSULT s.r.l.**

Società d'ingegneria  
IL DIRETTORE TECNICO  
(dott. arch. Michela Di Mento)

(dott. arch. Michela Di Mento)

1	dic 2015				Integrazioni a seguito di verifica del 4 dicembre 2015
REV.	DATA	DIS.	CONTR.	APPR.	DESCRIZIONI REVISIONI



**AIPO**  
Agenzia Interregionale per il fiume Po



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. ing. Gaetano La Montagna

Oggetto **(MB-E-1) - Lavori di sistemazione idraulica lungo il fiume Lambro nel centro abitato di Monza in Comune di Monza (MB) - LOTTO 1**

Fase progettuale	PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO	Allegato n.	n. dis.
		A-15-00	Scala /
Titolo	Cronoprogramma	Data Novembre 2015	

RTP	mandante	mandataria
	 Modellistica e Monitoraggio Idrologico s.r.l. 21023 MILANO via Daniele Crespi, 7 tel. 02.58113831 - fax. 02.58113831 e-mail: Info@mmlidro.it	 NORD MILANO CONSULT s.r.l. Società di ingegneria 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) via Bruno Raimondi, 5 tel. 0331.636702 - fax 0331.636713 e-mail: segreteria@nordmil.com

FASE	DESCRIZIONE e importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza	DURATA	mesi	1				2				3				4				5				6			
			settimane	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	INTERVENTO SANTUARIO DELLE GRAZIE VECCHIE € 102'635.73	7 settimane																									
1	ACCANTIERAMENTO (baraccamenti e recinzioni)	1 sett.																									
2	OPERE PRELIMINARI (Rimozione cancellate esistenti, sfalcio e taglio vegetazione)	1 sett.																									
3	OPERE IN C.A. (micropali e muri in elevazione)	3 sett.																									
4	Produzione/posa copertina	6 sett.																									
5	FINITURE (rivestimento in mattoni, intonacatura)	2 sett.																									
6	SMOBILIZZO CANTIERE (Ripristino aree verdi)	1 sett.																									
B	INTERVENTO A VALLE VIA CANTORE € 150'233.38	8 settimane																									
1	ACCANTIERAMENTO (viabilità cantiere, baraccamenti e recinzioni)	1 sett.																									
2	OPERE PRELIMINARI (sfalcio e taglio vegetazione)	2 sett.																									
3	OPERE IN C.A. (micropali e muri in elevazione)	4 sett.																									
4	Produzione/posa copertina	7 sett.																									
5	REALIZZAZIONE PISTA	1 sett.																									
6	SMOBILIZZO CANTIERE	1 sett.																									
C	INTERVENTO VIA FILZI € 28'609.95	5 settimane																									
1	ACCANTIERAMENTO (baraccamenti e recinzioni)	1 sett.																									
2	OPERE PRELIMINARI (Smontaggio cancellate esistenti e demolizioni)	1 sett.																									
3	OPERE IN C.A. (micropali e muri in elevazione)	3 sett.																									
4	PRODUZIONE/MONTAGGIO NUOVE CANCELLATE	5 sett.																									
5	Ripristini pavimentazioni e verde	1 sett.																									
5	SMOBILIZZO CANTIERE	1 sett.																									
D	INTERVENTO DERIVAZIONE LAMBRETTO € 22'226.08	2 settimane																									
1	ACCANTIERAMENTO (realizzazione tura, baraccamenti e recinzioni)	1 sett.																									
2	SCAVI E TAGLIO VEGETAZIONE	1 sett.																									
3	POSA MASSI E OPERE IN C.A.	1 sett.																									
4	SMOBILIZZO CANTIERE	1 sett.																									
E	INTERVENTO TRAVERSA SAN GERARDINO € 69'509.45	6 settimane																									
1	ACCANTIERAMENTO (realizzazione tura, baraccamenti e recinzioni)	1 sett.																									
2	DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO ALVEO ESISTENTE	2 sett.																									
3	PAVIMENT. IN CLS (nuovo rivestimento alveo)	2 sett.																									
4	SMOBILIZZO CANTIERE	1 sett.																									
F	INTERVENTO VIA SPALTO PODO € 178'733.23	9 settimane																									
1	ACCANTIERAMENTO (baraccamenti e recinzioni)	1 sett.																									
2	OPERE IN C.A. (opere di sostegno muro)	2 sett.																									
3	INTERVENTI OPERE MURARIE LATO FIUME	4 sett.																									
4	INTERVENTI OPERE MURARIE LATO STRADA	2 sett.																									
4	Produzione/posa copertina	8sett.																									
	SMOBILIZZO CANTIERE	1 sett.																									
G	INTERVENTO VIA SANTA MADDALENA € 10'831.09	6 settimane																									
1	ACCANTIERAMENTO	1 sett.																									
2	OPERE IN C.A.	2 sett.																									
3	PRODUZIONE / POSA OPERE DI CARP. METALLICA	1 sett.																									
4	SMOBILIZZO CANTIERE	5 sett.																									
H	INTERVENTO VIA GHILINI E ROGGIA LUPA € 16'395.86	4 settmane																									
1	ACCANTIERAMENTO (baraccamenti e recinzioni)	1 sett.																									
2	CHIUSURA CREPE MURO VIA GHILINI	1 sett.																									
3	OPERE IN C.A.	1 sett.																									
4	PRODUZIONE / POSA OPERE DI CARP. METALLICA	3 sett.																									
5	OPERE MOVIMENTO TERRE	1 sett.																									
6	SMOBILIZZO CANTIERE	1 sett.																									
I	INTERVENTO ARGINE PONTECANALE VILLORESI € 3'495.06	1 settimana																									
1	ACCANTIERAMENTO (baraccamenti e recinzioni)	1 sett.																									
2	OPERE MOVIMENTO TERRE E MASSI	1 sett.																									
3	SMOBILIZZO CANTIERE	1 sett.																									
L	MANUTENZIONE SU VEGETAZIONE RIPARIALE € 3'495.06	2 settimane																									
M	INSTALLAZIONE STAZIONE DI MISURA DEL LIVELLO IDROMETRICO € 13'642.07	2 settimane																									
N	FORNITURA DI BARRIERE MOBILI PER VIA TINTORI € 22'226.08	2 settimane																									
O	LAVORI IN ECONOMIA € 16'033.32	4 settimane																									
	totale	24 settimane																									