

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECE-
SPUGLIAMENTO, SFALCIO E RISANAMENTO DELLA SAGOMA
ARGINALE IN SINISTRA DEL FIUME PO DI VENEZIA - TRONCHI DI
CUSTODIA V e VI – COMUNI DA PAPOZZE A PORTO VIRO (RO).
ANNO 2015.

Importo: € 75.000,00

08. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTI E COLLABORATORI

Perizia n. 1510
Data: 24/07/2015

F.T. Geom. Paolo Longo

I.T. Geom. Riccardo Baucé

I.I. Geom. Paolo Bonconi

C.I. Moreno Moderato

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.T. Dott. Pierpaolo Erbacci

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(Art. 40 del D.P.R. 207/2010)

Progetto dei lavori di manutenzione per il decespugliamento, sfalcio e risanamento della sagoma arginale in sinistra del fiume Po di Venezia nei Tronchi di Custodia V-VI nei Comuni da Papozze a Porto Viro (RO).

ANNO 2015

Tempo utile: 120 giorni, suddiviso in due periodi di 60 giorni naturali e consecutivi ciascuno.

| PERIODI | 1° TAGLIO | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|
| MESI | LUGLIO | | | | | | AGOSTO | | | | | |
| GIORNI | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |

| 2° TAGLIO | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|
| OTTOBRE | | | | | | NOVEMBRE | | | | | |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |

| TOTALI |
|--------|
| 120 |

LAVORI

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Impianto/chiusura cantiere | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sfalcio in piano e scarpata | 2.815,13 | 2.815,13 | 2.815,13 | 2.815,13 | 2.815,13 | 2.815,13 | 2.815,13 | 2.815,13 | | | |
| 3 | Decespugliamento meccanico | | | | | | | 2.189,67 | 2.189,67 | 2.189,67 | | |
| 4 | Decespugliamento manuale | | | | | | | | | | 1.223,00 | 1.223,00 |
| 5 | Disboscamento | | | | | | | | | | | |
| 6 | Taglio Piante | | | | | | | | | | | |
| 7 | Misure di sicurezza Dlgs.81/2008 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.815,13 | 2.815,13 | 2.815,13 | 2.815,13 | 2.815,13 | 2.815,13 | 2.815,13 | 2.815,13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.223,00 | 1.223,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 138,00 | |
| | | | | | | | | | | | 834,34 | 834,34 |
| | | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 79,24 |

| |
|-------------|
| |
| € 45.042,00 |
| € 6.569,00 |
| € 4.892,00 |
| € 138,00 |
| € 1.668,68 |
| € 1.901,67 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PRODUZIONE | € 2.894,361 | € 2.894,361 | € 2.894,361 | € 2.894,361 | € 2.894,361 | € 2.894,361 | € 2.894,361 | € 5.084,028 | € 2.268,903 | € 2.268,903 | € 1.302,236 | € 1.302,236 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| € 79,236 | € 2.894,361 | € 2.894,361 | € 2.894,361 | € 2.894,361 | € 2.894,361 | € 2.894,361 | € 2.894,361 | € 2.894,361 | € 4.117,361 | € 1.302,236 | € 1.051,576 | € 913,576 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|

| |
|-------------|
| € 60.211,35 |
|-------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L. alla scadenza del bimestre) | € 2.894,361 | € 5.788,723 | € 8.683,084 | € 11.577,445 | € 14.471,806 | € 17.366,168 | € 20.260,529 | € 25.344,557 | € 27.613,460 | € 29.882,363 | € 31.184,599 | € 32.486,835 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| € 32.566,071 | € 35.460,433 | € 38.354,794 | € 41.249,155 | € 44.143,516 | € 47.037,878 | € 49.932,239 | € 52.826,600 | € 56.943,961 | € 58.246,198 | € 59.297,774 | € 60.211,350 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| |
|--------------|
| € 60.211,350 |
|--------------|

CRONOPROGRAMMA - Diagramma avanzamento lavori

(Art. 40 del D.P.R. 207/2010)

