

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
PIARDA IN COMUNE DI FICAROLO FRA GLI ST. 142-149 – II STRALCIO**

Importo complessivo € 250.000,00

CRONOPROGRAMMA

Allegato

7

PROGETTISTI


Istruttore Tecnico
Dott. Arch. Andrea Spinardi



Istruttore Idraulico
Per. Agr. Luca Bologna



RUP e Progettista
E.Q. Geom. Angelo di Ponzio



CLASSIFICA
RO-E-1450

PROGETTO
N° 1627 DEL 08/04/2026

CUP
B88H25001380001

Aggiornamenti

Cronoprogramma																				
GIORNI CONTRATTO →	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	TOTALI PER LAVORAZIONI	%
LAVORAZIONI ↓																			IMPORTI	PERCENTUALI
IMPIANTO CANTIERE	0.00																		0.00	0.00
DECESPUGLIAMENTO AREA E SCARPATE		1 162.30	1 162.30																2 324.59	1.23
SISTEMAZIONE ACCESSO AREA E AREE DI MANOVRA			1 847.28	1 847.28															3 694.57	1.95
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA					1 064.94	1 064.94	1 064.94	1 064.94	1 064.94										5 324.71	2.81
APPONTAMENTO ATTREZZATURA - TRIVELLAZIONE TERRENO E INFISSIONE PALI IN LEGNO					20 769.81	20 769.81	20 769.81	20 769.81	20 769.81										103 849.05	54.77
SCAVO DI SBANCAMENTO										1 363.56	1 363.56								2 727.11	1.44
FORMAZIONE DI RILEVATO												3 290.88	3 290.88						6 581.76	3.47
FORNITURA E POSA GEOTESSILE			2 928.00																2 928.00	1.54
FORNITURA E POSA GEOTESSILE														1 819.13	1 819.13	1 819.13	1 819.13		7 276.50	3.84
FORNITURA E POSA PIETrame														9 778.58	9 778.58	9 778.58	9 778.58		39 114.31	20.63
MOVIMENTAZIONE PIETrame														1 372.58	1 372.58	1 372.58	1 372.58		5 490.33	2.90
LAVORI IN ECONOMIA		393.55	393.55	393.55	393.55	393.55	393.55	393.55	393.55	393.55	393.55	393.55	393.55	393.55	393.55	393.55	393.55		6 296.76	3.32
ONERI DI SICUREZZA	1 500.00	147.06	147.06	147.06	147.06	147.06	147.06	147.06	147.06	147.06	147.06	147.06	147.06	147.06	147.06	147.06	147.06	147.06	4 000.00	2.11
SMOBILIZZO DEL CANTIERE																		0.00	0.00	0.00
TOTALI PER PERIODO	1 500.00	1 702.90	6 478.18	2 387.89	22 375.36	22 375.36	22 375.36	22 375.36	22 375.36	1 904.16	1 904.16	3 831.49	3 831.49	13 510.89	13 510.89	13 510.89	13 510.89	147.06	185 607.69	100.00
% PARZIALI	0.79	0.90	3.42	1.26	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	1.00	1.00	2.02	2.02	7.13	7.13	7.13	7.13	0.08	189 607.69	
TOTALI PROGRESSIVI	1500.00	3202.90	9681.09	12068.97	34444.33	56819.69	79195.05	101570.41	123945.77	125849.93	127754.09	131585.57	135417.06	148927.95	162438.84	175949.73	189460.63	189607.69		
% PROGRESSIVE	0.79	1.69	6.37	6.37	18.17	29.97	41.77	53.57	65.37	66.37	67.38	69.40	71.42	78.55	85.67	92.80	99.92	100.00		