

**PC-E-822 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA DEGLI AFFLUENTI PIACENTINI DEL FIUME PO MEDIANTE GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE E ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE”
CUP: B78H23015690006**

PROGETTO ESECUTIVO

Cronoprogramma

Progettazione

Agr. Dott. Stefano Zanzucchi

Dott. Ing. Roberto Zanzucchi



A	Giugno 2026	Prima emissione	S.Zanzucchi	S.Zanzucchi	S.Zanzucchi
REV	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato

1 CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma di 120 giorni è espresso in giorni naturali consecutivi non successivi.

Con il termine "giorni naturali consecutivi non successivi" si intende che sono giorni solari e che quindi le durate inglobano anche i sabati, le domeniche e i festivi in genere ma che non sono successivi ovvero continuativi nel tempo perché devono essere rispettate le limitazioni e i fermi durante i periodi vegetativi.

VINCOLI E SOSPENSIONI

Periodi da escludere:

aprile, maggio, giugno e luglio, Periodo di nidificazione/riproduzione della fauna

1.1 Torrente Ongina

FASI LAVORATIVE	I MESE	I MESE	I MESE	I MESE
IMPIANTO DI CANTIERE (opere per la sicurezza e accessi)				
INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE (sfalci decespugliamenti disboscamenti)				
INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE (tagli selettivi)				
CONSOLIDAMENTO SCARPATE (ripresa frane)				
CONSOLIDAMENTO SCARPATE (posa talee)				
SISTEMAZIONI FINALI				

1.2 Torrente Arda

FASI LAVORATIVE	I MESE	I MESE	I MESE	I MESE
IMPIANTO DI CANTIERE (opere per la sicurezza e accessi)				
INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE (sfalci decespugliamenti disboscamenti)				
INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE (tagli selettivi)				
CONSOLIDAMENTO SCARPATE (ripresa frane)				

CONSOLIDAMENTO SCARPATE (posa talee)				
SISTEMAZIONI FINALI				

1.3 Torrente Chiavenna

Gli interventi sul torrente Chiavenna consistono in lavorazioni andanti di taglio e decespugliamento pertanto non si prevede l'attivazione di un cantiere fisso ma di utilizzare quello limitrofo del torrente Arda.

FASI LAVORATIVE	I MESE	I MESE	I MESE	I MESE
INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE (sfalci decespugliamenti disboscamenti)				
SISTEMAZIONI FINALI				

1.4 Torrente Nure

Gli interventi sul torrente Nure consistono in lavorazioni andanti di taglio e decespugliamento pertanto non si prevede l'attivazione di un cantiere fisso ma di utilizzare quello limitrofo del torrente Arda.

FASI LAVORATIVE	I MESE	I MESE	I MESE	I MESE
INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE (sfalci decespugliamenti disboscamenti)				
SISTEMAZIONI FINALI				