

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione della banchina dell'argine destro del Po di Maistra tra gli stanti 11-12, in Comune di Porto Tolle (RO) - II Stralcio.

Tempo utile: 90 giorni naturali e consecutivi.

MESI		1°			2°			3°		
GIORNI progressivi		10	20	30	40	50	60	70	80	90
DECADI		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°
LAVORI										
1	Impianto cantiere									
2	Taglio della vegetazione	€ 1.570,67								
3	Movimenti terra			€ 5.076,54						
4	Ricarico pietrame difesa spondale e scarpata				€ 24.558,65	€ 24.558,65	€ 24.558,65	€ 24.558,65		
5	Ripristino percorsi								€ 1.654,82	
6	Lavori in economia propedeutici e di finitura		€ 2.847,56							€ 2.847,56
7	Sgombero cantiere									
	Misure di sicurezza Dlgs.81/2008	€ 441,02	€ 441,02	€ 441,02	€ 441,02	€ 441,02	€ 441,02	€ 441,02	€ 441,02	€ 441,02
PRODUZIONE DIECI GIORNI LAVORATIVI		2.011,69	3.288,58	5.517,56	24.999,67	24.999,67	24.999,67	24.999,67	2.095,84	3.288,58
AVANZAMENTO LAVORI		2.011,69	5.300,27	10.817,83	35.817,50	60.817,17	85.816,84	110.816,51	112.912,35	116.200,93