



**UFFICIO PERIFERICO DI ROVIGO**

**OPERE IDRAULICHE DI 2^ CATEGORIA – FIUME PO  
(R.D. 29/08/1875 n° 2686)**

**RO E 437 M - Lavori di manutenzione della difesa di sponda dell'argine  
maestro in sinistra F. Po tra gli stanti 163 – 164 in Comune di Ficarolo (RO).**

**Importo complessivo € 487.000,00**

## **PROGETTO ESECUTIVO**

### **CRONOPROGRAMMA E DIAGRAMMA DI GANTT**

**Allegato**

**11**

**IL PROGETTISTA COORDINATORE  
IL FUNZIONARIO TECNICO  
(F.T. Geom. Vincenzo Pellegrino)**

**I PROGETTISTI:**

**ISTRUTTORE IDRAULICO  
(Geom. Matteo Occhialini)**

**COLLABORATORE IDRAULICO  
(Geom. Samuele Bergamaschi)**

**COLLABORATORE IDRAULICO  
(Arch. Andrea Spinardi)**

**ISTRUTTORE IDRAULICO  
(P.I. Giorgio Cefali)**

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA  
(Istr. Idr. Geom. Riccardo Bauce)**

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(F.T. Dott. Geol. Pierpaolo Erbacci)**

**PROGETTO N°**

**1529**

**IN DATA**

**08.11.2018**

Cronoprogramma														
GIORNI CONTRATTO →	10 (1^)	20 (2^)	30 (3^)	40 (4^)	50 (5^)	60 (6^)	70 (7^)	80 (8^)	90 (9^)	100 (10^)	110 (11^)	120 (12^)	TOTALI PER LAVORAZIONI	%
LAVORAZIONI ↓													IMPORTI	PERCENTUALI
IMPIANTO DEL CANTIERE													0,00	0,00%
TAGLIO VEGETAZIONE	2.332,13												2.332,13	0,62%
SCAVI IN ALVEO E BANCHINA	2.601,60												2.601,60	0,69%
INFISSIONE PALI IN LEGNO		59.225,50											59.225,50	15,69%
SACCHI IN SABBIA DA 2 MC			23.226,28	23.226,28									46.452,55	12,31%
PIETRAME 100/300 KG					45.552,92	45.552,92							91.105,84	24,14%
PIETRAME 50/100 PER RIEMP.							22.273,12	22.273,12					44.546,25	11,80%
GEOTESSILE NON TESSUTO									13.589,40				13.589,40	3,60%
RIEMPIMENTO IN TERRA									6.336,00				6.336,00	1,68%
PIETRAME 50/100 SCOGLIERA							16.590,27	16.590,27		33.180,54	33.180,54		99.541,61	26,38%
LAVORI IN ECONOMIA	2.208,58											2.208,58	4.417,16	1,17%
ONERI DI SICUREZZA	601,25	601,25	601,25	601,25	601,25	601,25	601,25	601,25	601,25	601,25	601,25	601,25	7.214,94	1,91%
SMOBILIZZO DEL CANTIERE													0,00	0,00%
TOTALI PER PERIODO	7.743,56	59.826,75	23.827,52	23.827,52	46.154,17	46.154,17	39.464,64	39.464,64	20.526,65	33.781,78	33.781,78	2.809,83	377.362,98	100,00%
% PARZIALE	2,05%	15,85%	6,31%	6,31%	12,23%	12,23%	10,46%	10,46%	5,44%	8,95%	8,95%	0,74%	377.362,98	100,00%
% PROGRESSIVA	2,05%	17,91%	24,22%	30,53%	42,77%	55,00%	65,45%	75,91%	81,35%	90,30%	99,26%	100,00%	377.362,98	100,00%

[illegible][illegible]