

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
UFFICIO OPERATIVO DI MODENA

TORRENTE CROSTOLO
COMUNI DI CADELBOSCO DI SOPRA

(RE - E - 990) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRESA EROSIONE
SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO A VALLE
DELLA CHIAVICA DI VICOZOARO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA

Dott. ing. Tiziano Binini

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE

DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL'OPERA

Dott. ing. Tiziano Binini

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ing. Mirella Vergnani

Oggetto: CRONOPROGRAMMA

D.09

-

02 Revisione

01 Revisione

00 Emissione

Giugno 2019

Progetto



Binini Partners S.r.l.
via Gazzata,4
42121 Reggio Emilia
tel. +39.0522.580.578
tel. +39.0522.580.586

fax +39.0522.580.557
e-mail: info@bininipartners.it
www.bininipartners.it
C.F. e P.IVA e R.I. 02409150352
Capitale sociale €100.000 i.v.



(RE-E-990) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRESA EROSIONE SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO A VALLE DELLA CHIAVICA DI VICOZOARO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - PROGETTO ESECUTIVO

FASE	DESCRIZIONE	DURATA	MESE 1																														MESE 2																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO	60 gg.																																																												
1	ACCANTIERAMENTO	3 gg.																																																												
2	REALIZZAZIONE RAMPA E PULIZIE PRELIMINARI	5 gg.																																																												
3	PREPARAZIONE DEL PIANO DI LAVORO ED ARGINE DI PROTEZIONE	8 gg.																																																												
4	INFISSIONE PALANCOLE	10 gg.																																																												
5	REALIZZAZIONE TRAVE DI TESTA	8 gg.																																																												
6	INSTALLAZIONE PANNELLO PREFABBRICATO	10 gg.																																																												
7	REALIZZAZIONE TRAVE DI CORONAMENTO E CORDOLO SUPERIORE	5 gg.																																																												
8	RIPRISTINO SCARPATA ARGINALE	6 gg.																																																												
9	RIMOZIONE OPERE PROVVISORIALI, PULIZIA E SMOBILIZZO CANTIERE	5 gg.																																																												
	DURATA COMPLESSIVA LAVORI	60 gg.																																																												