

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione della difesa in froldo, interessata da fenomeni di erosione, in destra del Po di Maistra nel tratto fra gli stanti 69-71, in Comune di Porto Tolle (RO).

Tempo utile: 90 giorni naturali e consecutivi.

MESI		1°			2°			3°		
GIORNI progressivi		10	20	30	40	50	60	70	80	90
DECADI		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°
LAVORI										
1	Impianto cantiere									
2	Taglio della vegetazione	€ 2.461,48								
3	Movimenti terra		€ 7.239,26							
4	Geotessile			€ 2.143,20						
5	Ricarico pietrame difesa spondale e scarpata				€ 37.030,75	€ 37.030,75	€ 37.030,75			
6	Ripristino percorsi - pista bianca							€ 17.163,70		
7	Ripristino percorsi - pista asphaltata								€ 47.605,55	
8	Lavori in economia propedeutici e/o di finitura		€ 1.801,08							€ 1.801,08
9	Sgombero cantiere									
	Misure di sicurezza Dlgs.81/2008	€ 509,30	€ 509,30	€ 509,30	€ 509,30	€ 509,30	€ 509,30	€ 509,30	€ 509,30	€ 509,31
PRODUZIONE DIECI GIORNI LAVORATIVI		2.970,78	9.549,64	2.652,50	37.540,05	37.540,05	37.540,05	17.673,00	48.114,85	2.310,39
AVANZAMENTO LAVORI		2.970,78	12.520,42	15.172,92	52.712,97	90.253,02	127.793,07	145.466,07	193.580,92	195.891,31