

DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA – EMILIA ORIENTALE
UFFICIO OPERATIVO DI FERRARA

OPERE IDRAULICHE DI 2^A CATEGORIA
FIUME PO DI GORO

ESECUTIVO

(FE-E-287-M) – (C.O. 894) - CUP: B43H19000060002

Lavori di ripristino e sistemazione delle difese spondali in tratte saltuarie in dx Po di Goro, fronte abitato di Mesola, tra gli st. 168-171 - PTI_FE_2 - Comune di Mesola (FE) - primo stralcio.

ELABORATO:

Cronoprogramma

ALLEGATO N.

D01

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA
00	Prima Emissione	15/11/2019	Di Ponzio Tortorella	Settin
01				

Progettisti:

Il Funzionario Tecnico
(Geom. Angelo Di Ponzio)

Il Funzionario Tecnico
(Geom. Agostino Tortorella)

Collaboratore:

L'Istruttore Idraulico
(Geom. Daniele Picardi)

Visto:

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Tommaso Settin)

PERIZIA N. 6

DATA: 15/11/2019

(FE-E-287/M) – Cod. Opera 894 - CUP B43H19000060002

Lavori di ripristino e sistemazione delle difese spondali in tratte saltuarie in dx Po di Goro, di fronte abitato di Mesola, tra gli st. 168-171 - PTI_FE_2 - Comune di Mesola (FE) – 1° Stralcio

COMPUTO METRICO SINTETICO

N.	E.P.	Elenco delle Lavorazioni	IMPORTI
1	/	Impianto di cantiere	/
2	1	Disboscamento e decespugliamento eseguito con mezzi meccanici, comprese eventuali rifiniture a mano...	257,60
3	2	Decespugliamento di vegetazione legnosa...	368,00
4	3	Taglio di vegetazione spontanea...	1.223,60
5	4	Taglio di pianta singola, compreso l'onere per il sezionamento e l'accatastamento del legname...	2.746,50
6	5	Taglio di pianta singola, compreso l'onere per il sezionamento e l'accatastamento del legname...	5.964,00
7	6	Scavo di sbancamento da eseguirsi anche in presenza di acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza	1.650,00
8	7	Fornitura e posa in opera di telo geotessile non tessuto in poliestere o polipropilene agugliato...	2.880,00
9	8	Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava...	138.593,40
10	9	Sovrapprezzo per pontone...	28.512,00
11	10	Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego di terra...	200,00
12	11	Fornitura di terra proveniente da cava di prestito...	2.100,00
13	12/16	Lavori di difficile valutazione a misura	8.115,20
14	17	Oneri di sicurezza	1.977,93
15	/	Smobilizzo cantiere	/
Totale			194.588,23

(FE-E-287/M) – Cod. Opera 894 - CUP B43H19000060002

Lavori di ripristino e sistemazione delle difese spondali in tratte saltuarie in dx Po di Goro, di fronte abitato di Mesola, tra gli st. 168-171 - PTI_FE_2 - Comune di Mesola (FE) – 1° Stralcio.

**Programma Economico ed Esecutivo dei Lavori
(CRONOPROGRAMMA)**

N. Ord.	E. P.	LAVORAZIONI	MESI			IMPORTI	
			1° MESE	2° MESE	3° MESE	Totali	%
1		Impianto di Cantiere				/	/
2	1	Disboscamento e decespugliamento...	128,80	128,80		257,60	0,13%
3	2	Decespugliamento di vegetazione legnosa...	184,00	184,00		368,00	0,19%
4	3	Taglio di vegetazione spontanea...	611,80	611,80		1.223,60	0,63%
5	4	Taglio di pianta singola...	1.373,25	1.373,25		2.746,50	1,41%
6	5	Taglio di pianta singola...	2.982,00	2.982,00		5.964,00	3,06%
7	6	Scavo di sbancamento...		1.650,00		1.650,00	0,85%
8	7	Fornitura e posa in opera di telo geotessile...		2.880,00		2.880,00	1,48%
9	8	Fornitura e posa in opera di pietrame...		2.7718,68	2.7718,68	138.593,40	71,22%
10	9	Sovrapprezzo per pontone...		5702,40	5702,40	28.512,00	14,65%
11	10	Formazione di rilevato per costruzione di corpi...			100,00	200,00	0,10%
12	11	Fornitura di terra...			1050,00	2.100,00	1,08%
13	12/16	Lavori di difficile valutazione a misura	901,69	901,69	901,69	8.115,20	4,17%
14	17	Oneri di sicurezza	219,77	219,77	219,77	1.977,93	1,02%
15		Smobilizzo cantiere				/	/
IMPORTI MENSILI			15.574,08	106.507,62	72.506,54	194.588,23	100%
PERCENTUALI MENSILI			8,00%	54,73%	37,26%	100%	
PERCENTUALI PROGRESSIVE			8,00%	62,74%	100,00%		

Consegna
lavori

I S.A.L.

II ed ultimo
S.A.L.

Certificato di
Ultimazione