




**RO-E-1432 - Lavori urgenti per la costruzione di un diaframma plastico per il contrasto dei moti di filtrazione in prossimità dell'abitato di Cavanella Po fra gli stanti 521-523 in sinistra Po di Venezia in Comune di Adria (RO)**

**PROGETTO DEFINITIVO**  
**CRONOPROGRAMMA**



<b>Coordinatore Progettista</b>	Dott. Geol. Pierpaolo Erbacci		ELABORATO N.  <b>11</b>
<b>Collaboratore Progettista</b>	Geom. Paolo Longo		
<b>Collaboratore Progettista</b>	Geom. Paolo Ronconi		
<b>Collaboratore Progettista</b>	Geom. Riccardo Bauce		
<b>Collaboratore Progettista</b>	Geom. Ottavio Borsetto		
<b>Responsabile Procedimento</b>	Dott. Ing. Marco Zorzan		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	Perizia n. 1567  27.04.2020

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(RO-E-1432) Progetto dei lavori urgenti per la costruzione di un diaframma plastico per il contrasto dei moti di filtrazione in prossimità dell'abitato di Cavanella Po fra gli stanti 521-523 in sinistra Po di Venezia in Comune di Adria (RO).

Tempo utile: 240 giorni naturali e consecutivi.

MESI	1°				2°				3°				4°				5°				6°				7°				8°			
SETTIMANE	1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	9^	10^	11^	12^	13^	14^	15^	16^	17^	17^	19^	20^	21^	22^	23^	24^	25^	26^	27^	28^	29^	30^	31^	30^

LAVORI																																	
Loc. Cavanella Po di Adria	Impianto cantiere (recinzioni, box, segnali, ecc)	10610,21	10610,21																														
	Sfalci, decespugliamenti e taglio piante		8402,73	8402,725																													
	Installazione impianti di miscelazione, silos, ecc.			2901,78	2901,78																												
	Rimozione e spostamento pietrame			3661,71	3661,71																												
	Preparazione piano posa e cordoli guida				23029,63	23029,63																											
	Formazione pannelli diaframma plastico					54172,14	54172,14	54172,14	54172,14	54172,14	54172,14	54172,14	54172,14	54172,14	54172,14	54172,14	54172,14	54172,14	54172,14	54172,14	54172,14	54172,14											
	Conferimento materiale terroso di risulta da Cavanella Po a Pioppe																		3623,483	3623,483	3623,483	3623,483	3623,483										
	Ripristino difesa in pietrame previa posa di geotessuto																							10486,6	10486,64								
	Impermeabilizzazione scarpata e posa cordolo in c.a.																								38707,47	38707,47	38707,47						
	Posa stanti e semina																													10647,63			
Ripristino stradale e smobilizzo cantiere																														23963,46	23963,46		
Loc. Pioppe di Porto Viro	Preparazione aree cantiere, taglio vegetazione, recinzioni, accessi, segnaletica, box, ecc.																15206,45																
	Scavo di sbancamento del piano di imposta del rilevato																	4179,53															
	Conferimento materiale terroso di risulta da Cavanella Po a Pioppe																		3623,483	3623,483	3623,483	3623,483	3623,483										
	Stendimento, compattazione del materiale terroso e risezionamento profilo																			7246,965	7246,965	7246,965	7246,965	7246,97									
	Semina, ripristino viabilità, smobilizzo cantiere																									4657,97							

PRODUZIONE SETTIMANALE	€ 10.610,210	€ 19.012,935	€ 14.966,210	€ 29.593,115	€ 77.201,773	€ 54.172,143	€ 54.172,143	€ 54.172,143	€ 54.172,143	€ 54.172,143	€ 54.172,143	€ 54.172,143	€ 54.172,143	€ 54.172,143	€ 54.172,143	€ 54.172,143	€ 54.172,143	€ 54.172,143	€ 54.172,143	€ 69.378,593	€ 65.598,638	€ 68.666,073	€ 68.666,073	€ 68.666,073	€ 17.733,605	€ 53.852,077	€ 38.707,467	€ 38.707,467	€ 10.647,630	€ 23.963,455	€ 23.963,455
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

AVANZAMENTO LAVORI	€ 10.610,210	€ 29.623,145	€ 44.589,355	€ 74.182,470	€ 151.384,243	€ 205.556,386	€ 259.728,529	€ 313.900,671	€ 368.072,814	€ 422.244,957	€ 476.417,100	€ 530.589,243	€ 584.761,386	€ 638.933,529	€ 693.105,671	€ 747.277,814	€ 801.449,957	€ 855.622,100	€ 909.794,243	€ 979.172,836	€ 1.044.771,474	€ 1.113.437,546	€ 1.182.103,619	€ 1.250.769,692	€ 1.319.435,765	€ 1.337.169,370	€ 1.391.021,447	€ 1.429.728,913	€ 1.468.436,380	€ 1.479.084,010	€ 1.503.047,465	€ 1.527.010,920
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------