



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO  
AIPo**

**UFFICIO OPERATIVO DI PARMA**

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

**PROGETTO**

**Importo Complessivo €. 200.000,00**

**(PR-E-1075) LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SOMMITA' ARGINALI DEL COLATORE FUMOLENTA NEL TRATTO  
COMPRESO TRA VIA TOMBA E LA CONFLUENZA IN ENZA – COD. CUP B63H20000230001**

**ALLEGATO**

**CRONOPROGRAMMA**

**9**

**Gruppo di Progettazione :**

**ISTRUTTORE IDRAULICO**

(Geom. Luca Zilli)

**INGEGNERE**

(Dott. Ing. Monica Larocca)

Visto **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)



**PERIZIA N ° 1191**

DATA: **06 MAG. 2020**

PROT. N°

**AGGIORNAMENTI**

DATA:

### REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

N. Progr.	ELENCO DELLE OPERE	Euro
1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA (C04.007.005.A)	4.608,00
2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO DI RINFORZO MEDIANTE GEOGRIGLIA COMPOSITA (NP 1)	52.896,00
3	SOTTOFONDO PER RILEVATI STRADALI: PIETRISCO DI PEZZATURA 40-70 MM (C01.016.020 B)	94.281,60
4	ESCAVATORE: POTENZA DA 149 A 222 KW (N04.004.015.G)	3.150,00
<b>TOTALE Euro in cifra tonda</b>		<b>154.935,60</b>
<b>TOTALE Euro A MISURA</b>		<b>154.935,60</b>

Diagramma di Gantt - in percentuale

PERIODO  LAVORI	1° SETTIMANA							2° SETTIMANA							3° SETTIMANA							4° SETTIMANA							5° SETTIMANA							6° SETTIMANA							7° SETT.																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45																																	
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA (C04.007.005.A)	2,97%																																																																													
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO DI RINFORZO MEDIANTE GEOGRIGLIA COMPOSITA (NP 1)								34,14%																																																																						
SOTTOFONDO PER RILEVATI STRADALI: PIETRISCO DI PEZZATURA 40-70 MM (C01.016.020 B)																60,85%																																																														
ESCAVATORE: POTENZA DA 149 A 222 KW (N04.004.015.G)	2,03%																																																																													

AVANZAMENTO LAVORI  PARZIALE  PROGRESSIVO	1° SETTIMANA	2° SETTIMANA	3° SETTIMANA	4° SETTIMANA	5° SETTIMANA	6° SETTIMANA	7° SETT.
	1,16%	10,00%	23,58%	22,59%	22,59%	14,06%	6,02%
	1,16%	11,16%	34,74%	57,33%	79,92%	93,98%	100,00%

Diagramma di Gantt - per importo lavori in Euro

PERIODO  LAVORI	1° SETTIMANA							2° SETTIMANA							3° SETTIMANA							4° SETTIMANA							5° SETTIMANA							6° SETTIMANA							7° SETT.																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45																																	
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA (C04.007.005.A)	€ 4.608,00																																																																													
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO DI RINFORZO MEDIANTE GEOGRIGLIA COMPOSITA (NP 1)								€ 52.896,00																																																																						
SOTTOFONDO PER RILEVATI STRADALI: PIETRISCO DI PEZZATURA 40-70 MM (C01.016.020 B)															€ 94.281,60																																																															
ESCAVATORE: POTENZA DA 149 A 222 KW (N04.004.015.G)	€ 3.150,00																																																																													

AVANZAMENTO LAVORI	1° SETTIMANA	2° SETTIMANA	3° SETTIMANA	4° SETTIMANA	5° SETTIMANA	6° SETTIMANA	7° SETT.
	€ 2.026,00	€ 15.250,00	€ 36.539,39	€ 35.003,39	€ 35.003,39	€ 21.779,39	€ 9.334,03
	€ 2.026,00	€ 17.276,00	€ 53.815,39	€ 88.818,79	€ 123.822,18	€ 145.601,57	€ 154.935,60