

Lavori di messa in sicurezza della banca arginale della II^a Linea di difesa a mare "Boccasette-Cà Zuliani" tratto tra st. 24 e st. 26 in Comune di Porto Tolle (RO). (RO-E-454)

Importo: € 260.000,00



10. CRONOPROGRAMMA LAVORI

I PROGETTISTI:

Perizia n. 1580

Data: 03/12/2020

I.T. Geom. Riccardo Bauce

F.T. Geom. Paolo Longo

F.T. Dott. Pierpaolo Erbacci

I.I. Geom. Paolo Ronconi

F.T. Geom. Eugenio Padricelli

C.I. Moreno Moderato

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Marco Zorzan

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

RO-E-454 Lavori di messa in sicurezza della banca arginale dell'aergine di II^ Linea di difesa a mare "Boccasette-Cà Zuliani"
tratto tra stanti 20-26 in comune di Porto Tolle (RO)

Tempo utile: 60 giorni naturali e consecutivi

MESI	1°			2°		
GIORNI progressivi	10	20	30	40	50	60
DECADI	1°	2°	3°	4°	5°	6°

LAVORI

1	Impianto cantiere					
2	Taglio della vegetazione	€ 1 985,30				
3	Movimenti terra e geotessile		€ 39 910,50			
4	Fornitura ed infissione pali di legno			€ 59 465,00	€ 59 465,00	
5	Fornitura e posa pietrame				€ 25 108,48	
6	Semina scarpata e ripristino ciglio strada					€ 13 574,83
7	Lavori in economia propedeutici e di finitura	€ 1 143,10				€ 1 143,10
8	Sgombero cantiere					
	Misure di sicurezza Dlgs.81/2008	€ 529,52	€ 529,52	€ 529,52	€ 529,52	€ 529,54

PRODUZIONE DIECI GIORNI LAVORATIVI	3 657,92	40 440,02	59 994,52	59 994,52	25 638,00	15 247,47
---------------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

AVANZAMENTO LAVORI	3 657,92	44 097,94	104 092,46	164 086,98	189 724,98	204 972,45
--------------------	----------	-----------	------------	------------	------------	------------