



TAVOLA GRAFICA ILLUSTRATA GLI INGOMBRI E LA CONSISTENZA DELL'APPORTO DI RILEVATO PROVVISORIO A FORMAZIONE DEL PIANO DI LAVORO A QUOTA +36.30 m s.l.m..

TALE RILEVATO SERVIRÀ SIA ALLA DEFINIZIONE DI UN PIANO DI LAVORO CON DEFORMABILITÀ ADEGUATA ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLE MACCHINE OPERATRICI DI QUOTA ADEGUATA PER GESTIRE LE INTERFERENZE DI TRACCIATO DEGLI ULTIMI DUE PANNELLI DI DIAFRAMMATURA POSTI IN SPONDA SX A VALLE (PANNELLI D.7).

L'ACCESSIBILITÀ DEI MEZZI AL NUOVO PIANO PROVVISORIALE VERRÀ GARANTITA SIA DALLA QUOTA DI CONTROBANCA ARGINALE ESISTENTE SIA DALLA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO A SOMMITÀ ARGINALE CON QUOTA DI FONDO A PARI QUOTA DEL RILEVATO PROVVISORIALE, NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO.

DURANTE FASI 2 E 3 SARANNO ATTIVATE LE SEGUENTI LAVORAZIONI

- * FORMAZIONE DEI RILEVATI PROVVISORIALI
- * REALIZZAZIONE DEI CORDOLI GUIDA
- * REALIZZAZIONE DELLE DIAFRAMMATURE IN C.A.
- * DEMOLIZIONE DEI CORDOLI GUIDA

DA VALUTARE INFINE LA OPPORTUNITÀ DI REALIZZAZIONE DEI GETTI DI SOPRAELEVAZIONE DELLE DIAFRAMMATURE SPONDALI CON GETTI IN OPERA, OSSIA:

- * IL COMPLETAMENTO DEI MURI SPONDALI DI MONTE (c.f.r. tav. SPS.6.1.1 ed SPS.6.1.2);
- * LA SOPRAELEVAZIONE DEI SETTI DI SPONDA SX SINO A QUOTA DI PRIMO IMPALCATO POSTO A +36.55 m.s.l.m.
- * LA SOPRAELEVAZIONE DEI SETTI DI SPONDA DX SINO A QUOTA DI SECONDO IMPALCATO POSTO A +38.85 m.s.l.m.

CON FASE 3 SI COMPLETA LA SERIE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE DEDICATE ALLA FORMAZIONE DELLE STRUTTURE PROFONDE DI FONDAZIONE. GIÀ DA QUESTA FASE QUINDI INIZIANO LE LAVORAZIONI DI REALIZZAZIONE IN OPERA DELLE STRUTTURE IN C.A. SIA DI FONDAZIONE CHE DI ELEVAZIONE.



Commissa:

**CR-E-815 Rifacimento chiavica del Fossadone sull'Argine Maestro sinistro del fiume Po in
Comune di Stagno Lombardo (CR) - Cod OPERA 936 - CUP B53H19000290002 - CIG 82186558A7**

