



Agenzia Interregionale per il fiume Po

**UFFICIO PERIFERICO DI ROVIGO**

**OPERE IDRAULICHE DI 2<sup>a</sup> CATEGORIA – FIUME PO  
(R.D. 29/08/1875 n° 2686)**

**RO-E-470-M – LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA DIFESA DI  
SPONDA IN SINISTRA DEL PO DI MAISTRA FRA GLI STANTI 665-667  
IN LOCALITÀ SCANARELLO IN COMUNE DI PORTO VIRO (RO).**

**Importo complessivo € 260.000,00**

## **PROGETTO ESECUTIVO**

### **CRONOPROGRAMMA**

**Allegato**

**10**

#### **I PROGETTISTI:**

**IL FUNZIONARIO TECNICO**  
(Geom. Vincenzo Pellegrino)

**ISTRUTTORE IDRAULICO**  
(Geom. Paolo Pellegrino)

**COLLABORATORE IDRAULICO**  
(Geom. Samuele Bergamaschi)

**ISTRUTTORE IDRAULICO**  
(Geom. Paolo Ronconi)

**COLLABORATORE IDRAULICO**  
(Geom. Moreno Moderato)

**FUNZIONARIO TECNICO**  
(Eugenio Padricelli)

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott. Ing. Marco Zorzan)

**PROGETTO N°**

**1590**

**IN DATA**

**26.10.2021**



# Cronoprogramma

GIORNI CONTRATTO →	10 (1^)	20 (2^)	30 (3^)	40 (4^)	50 (5^)	60 (6^)	70 (7^)	80 (8^)	90 (9^)	TOTALI PER LAVORAZIONI	%
LAVORAZIONI ↓										IMPORTI	PERCENTUALI
IMPIANTO DEL CANTIERE											
TAGLIO VEGETAZIONE	700,00				4.065,42	4.065,42				8.830,84	4,58%
GEOTESSILE NON TESSUTO		1.595,00								1.595,00	0,83%
PIETRAME 100/300 KG (BERMA)		27.010,80	27.010,80	27.010,80						81.032,40	42,02%
PIETRAME 50/100 KG (SCOGLIERA)			18.507,40	18.507,40	18.507,40					55.522,20	28,79%
STANTI BIETTOMETRICI							9.474,30	9.474,30		18.948,60	9,83%
OPERE IN TERRA (RAMPE)						9.117,50				9.117,50	4,73%
MASSICCIATA STRADALE								11.562,00		11.562,00	6,00%
LAVORI IN ECONOMIA									3.317,76	3.317,76	1,72%
ONERI DI SICUREZZA	324,19	324,19	324,19	324,19	324,19	324,19	324,19	324,19	324,19	2.917,71	1,51%
SMOBILIZZO DEL CANTIERE											
TOTALI PER PERIODO	1.024,19	28.929,99	45.842,39	45.842,39	22.897,01	13.507,11	9.798,49	21.360,49	3.641,95	192.844,01	100,00%
% PARZIALE	0,53%	15,00%	23,77%	23,77%	11,87%	7,00%	5,08%	11,08%	1,89%	192.844,01	100,00%
% PROGRESSIVA	0,53%	15,53%	39,30%	63,08%	74,95%	81,95%	87,03%	98,11%	100,00%	192.844,01	100,00%

