

INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNRR

MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

SCHEDE DI PRIORITÀ 2A E 2B

N. SCHEDA

18

PROGETTISTI:

A.T.I.

TECHNITAL S.p.A.
(Capogruppo mandataria)



Mandanti:



STAZIONE APPALTANTE:

Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Strada G. Garibaldi n.75 - 43121 Parma (PR)

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Ing. Mirella Vergnani

RESPONSABILE DELL' INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE:

Ing. Alberto Marchi



PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

RESPONSABILE DELL'ELABORATO:

TECHNITAL S.p.A.
Ing. Alberto Marchi

CODICE ELABORATO:

II209P-E2A-18-CAN-CR-01-3

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
REV 0	06/2025	PRIMA EMISSIONE	A. Marchi	A. Cacciatori	A. Marchi
REV 1	07/2025	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI VERIFICA PROGETTUALE	A. Marchi	A. Cacciatori	A. Marchi
REV 2	08/2025	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI VERIFICA PROGETTUALE	A. Marchi	A. Cacciatori	A. Marchi
REV 3	08/2025	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI VERIFICA PROGETTUALE	A. Marchi	A. Cacciatori	A. Marchi

INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNRR
MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO”
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

SCHEDA DI PRIORITÀ 2A E 2B

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Agosto 2025

TECHNITAL S.p.A. GRAIA S.r.l. StudioSilva S.r.l. ETATEC Studio Paoletti S.r.l. Binini Partners S.r.l.	Rev. 0	Data: Giugno 2025	Cod. El.: II209P-E2A-18-CAN-CR-01-3	Pag. n.2
	Rev. 3	Data: Agosto 2025	Cronoprogramma dei lavori	

ID	Nome attività	Durata	Semestre 1					
			Mese -1	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5
1	INTERVENTO N. 18 - km 364 - L - ER - Castelnuovo Bocca d'Adda (LO), Crotta d'Adda e Spinadesco (CR), Monticelli d'Ongina (PC)	70 g						
2	Avvio lavori	0 g						
3	LINEA R - Forestazione e riqualificazione naturalistica	70 g						
4	Allestimento cantiere	10 g						
5	Messa in pristino delle piste di accesso esistenti	2 g						
6	LAVORI 18.1	70 g						
7	3F+1B - Decespugliamento e ripiantumazione	60 g						
8	3F - Decespugliamento e mantenimento a prato	20 g						
9	3B+1B - Sfalcio e ripiantumazione	50 g						
10	3B - Sfalcio periodico erbacee	10 g						
11	3F+2A - Riprofilatura canale e rinverdimento	70 g						
12	LINEA R - Cure forestali (5 anni)	60 mes						

LIMITAZIONI E SOSPENSIONI

Il cronoprogramma è espresso in giorni naturali consecutivi non successivi. Con il termine "giorni naturali consecutivi non successivi" si intende giorni solari e che quindi le durate inglobano anche i sabati, le domeniche e i festivi in genere ma che non sono successivi ovvero continuativi nel tempo perché devono essere rispettate le limitazioni ed eventuali variazioni che andranno concordate con l'Ente Gestore.

In particolare, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale (DETERMINAZIONE N. 535 DEL 18/10/2024, Prot. AIPO n. 00029948 del 21/10/2024 e n. 00027005 del 30/09/2024) prescrive il rispetto dei tempi di riproduzione della fauna selvatica, e più specificatamente:

La DL sarà supportata da personale esperto nel settore naturalistico-ambientale che verifichi lo svolgimento dei monitoraggi indicati e le conseguenti azioni di tutela su specie di interesse conservazionistico, nonché l’adozione delle CdO e IP e la loro efficacia; la DL informerà tempestivamente l’Ente gestore del Sito qualora si rilevino situazioni di particolare interesse conoscitivo e/o critiche relative allo mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie di interesse comunitario; lo svolgimento dei cantieri sarà continuo e dovrà eventualmente avere inizio prima del periodo riproduttivo, per evitare l’insediamento delle specie animali nelle zone di lavoro e la creazione di trappole ecologiche alla loro ripresa; la movimentazione di terreno di qualsiasi genere terrà in considerazione la vulnerabilità degli Anfibi anche durante il periodo di ibernazione invernale limitando/riducendo le aree di cantiere coinvolte; qualora i cantieri necessitino di estendersi in nuove aree nel periodo 15 marzo - 15 luglio saranno effettuati monitoraggi preventivi e in corso d'opera con conseguenti azioni di tutela attiva (delimitazioni, riprogrammazione fasi di cantierizzazione, spostamento individui, recupero nidiate ecc.) rivolti alle specie animali di interesse comunitario includendo Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Occhione (*Burhinus oediconemus*), Rospo comune (*Bufo bufo*); al fine di verificare l’efficacia degli interventi di ripristino ambientale saranno monitorate anche le seguenti specie Licena delle paludi (*Lycaena dispar*), Zerinzia (*Zerynthia cassandra/polyxena* collegata alla pianta nutrice *Aristolochia rotunda*); Cervo volante (*Lucanus cervus*), Testuggine palustre (*Emys orbicularis*), Raganella (*Hyla perrini*), Averla piccola (*Lanius collurio*), Rana di Lataste (*Rana latastei*) e Tritone crestato (*Triturus carnifex*) ove non già considerate tra le specie target.