

Ufficio Operativo di Alessandria
**OPERE IDRAULICHE DI 3[^] CATEGORIA
TORRENTE ORBA**

ESECUTIVO

(AL-E-1779) - REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE A PROTEZIONE DELL'OPERA ARGINALE
IN SPONDA DX DEL TORRENTE ORBA IN COMUNE DI BOSCO MARENCO (AL) - 1[^] LOTTO

COD. INT. AMM.NE: AL-2012-006 - CUP: B17B14000010001

ELABORATO:
Cronoprogramma

ALLEGATO:

12

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA
00	PRIMA EMISSIONE	luglio 2018	L. VATTIMO	G. NEZZO
01				
02				
03				


GRUPPO DI PROGETTAZIONE


PROGETTISTA:


Ing. Luigi VATTIMO 


COLLABORATORI:

Geom. Fulvio FOGLIACCO 

Geom. Giacomo NEZZO 

I.I. Daniele SANGUIN 

I.I. Riccardo BRUNO 

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Carlo CONDORELLI 

PERIZIA N.

3328

DATA:

11.06.2015

CRONOPROGRAMMA

(AL-E-1779) - REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE A PROTEZIONE DELL'OPERA ARGINALE IN SPONDA DX DEL TORRENTE ORBA IN COMUNE DI BOSCO MARENCO (AL) - 1^ LOTTO

Tipologia ed omogeneità delle opere	durata in giorni della lavorazione	durata in settimane della lavorazione	Cronoprogramma lavori di n° 42 sett. per 7 gg/ sett. + 5 gg della 43 sett. per un totale di gg 300 naturali e consecutivi																																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43						
Allestimento area di cantiere Attività BOB preventiva	2	0	■																																																
Attività BOB preventiva	56	8	■	■	■	■	■	■	■	■																																									
Sgombero cantiere Attività BOB preventiva	2	0							■																																										
Allestimento area di cantiere	5	1						■																																											
Manutenzione del materiale vegetale	10	2							■								■																																		
Scavi, rilevati, imbottimenti, reinterri, impiego di geosintetici, opere accessorie e viabilità' poderale ed interpodereale	159	32									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rimozioni, accatastamenti e esecuzioni scogliere	44	9															■	■	■	■																															
Prove di laboratorio	15	3										■																																							
Sgombero cantiere	7	1																																																■	■
<i>Sommano</i>	300																																																		

(N.B. la durata è riferita al calendario solare)