




**Agenzia Interregionale
per il fiume Po**



**Regione
Lombardia**



Comune di Rho

**OGGETTO: MI-E-792 - LAVORI DI
SISTEMAZIONE SPONDALE DEL
TORRENTE LURA NEL TRATTO
CITTADINO DEL COMUNE DI RHO (MI)**

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: B49G13001580002

12	Cronoprogramma	DATA: Febbraio 2017	AGGIORNAMENTO:
		AGGIORNAMENTO: Giugno 2017	AGGIORNAMENTO:
		SCALA: ---	

<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Luigi Mille</p> <p>SUPPORTO AL RUP: FT Geom. Stanislao Moccia</p>	<p>I COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Daniele Forcillo FT Geom. Stanislao Moccia FT Geom. Fabio Conti</p>
<p>IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Gaetano La Montagna AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po Sede di Milano via Taramelli , 12 - 20124 Milano tel: 02/77714213 - 02/77714222 mail: gaetano.lamontagna@agenziapo.it</p>	<p>STUDIO GEOLOGICO: Dott. Geol. Luca Maffeo Albertelli via A. De Gasperi, 28 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) tel: 035/4340011 mail: luca@cogeo.info</p>
	<p>SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA:</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>DIZETA INGEGNERIA</p> <p><small>Via Bassini, 19 - 20133 MILANO Tel. 02-70600125 server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014</small></p> <p>Direttore Tecnico Dott. Ing. Fulvio Bernabei</p> </div> </div>

Cronoprogramma dei lavori o diagramma di Gantt

FASI DI LAVORO	SETTIMANE LAVORATIVE (150 GG. TOTALI)																						TOTALE U/GG		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Allestimento cantiere e formazione di rampa provvisoria di accesso all'alveo	4 143.02																								
Demolizione murature/rimozioni copertura		12 812.50	12 812.50	12 812.50	12 812.50																				
Fasi preparatorie preliminari ai getti in cls				25 170.25	25 170.25																				
Fondazione a platea alveo Lura				14 242.13	14 242.13	14 242.13	14 242.13	14 242.13	14 242.13	14 242.13	14 242.13	14 242.13	14 242.13	14 242.13	14 242.13	14 242.13									
Esecuzione di murature in elevazione						24 479.42	24 479.42	24 479.42	24 479.42	24 479.42	24 479.42	24 479.42	24 479.42	24 479.42	24 479.42	24 479.42	24 479.42	24 479.42	24 479.55						
Realizzazione di selciato di fondo																				327.69	327.69				
Struttura metallica di rinforzo pareti esistenti																				6 749.60	6 749.60	6 749.60			
Riposizionamento copertura																				2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00		
Ripristini e smaltimenti in genere																				1 000.00	2 000.00	2 000.00			
Opere di completamento																							7 300.00		
Smontaggio cantiere																							250.00	250.00	
TOTALE UOMINI/GIORNO																									1.112
IMPORTO PARZIALE LAVORI - EURO	4 143.02	12 812.50	12 812.50	52 224.88	52 224.88	38 721.55	38 721.55	38 721.55	38 721.55	38 721.55	38 721.55	38 721.55	38 721.55	38 721.55	38 721.55	38 721.55	38 721.55	26 479.42	34 229.02	35 556.84	11 077.29	7 550.00	250.00		
IMPORTO PROGRESSIVO LAVORI - EURO	4 143.02	16 955.52	29 768.02	81 992.90	134 217.78	172 939.33	211 660.88	250 382.43	289 103.98	327 825.53	366 547.08	405 268.63	443 990.18	482 711.73	521 433.28	560 154.83	586 634.25	620 863.27	656 420.11	667 497.40	675 047.40	675 297.40			

OPERE EDILI

CARPENTERIA

COPERTURA