



# edilceem s.r.l.



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT - Prefabbricazione cimiteriale - Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

Tipo Documento : **ME1 OFFERTA**

Documento Nr. : **13/A20/1**

Data Documento : **10/01/2020**

Ns. Riferimento : **Luca**

Spett.le

**HIDRODATA Spa**

Via Pomba,23

10123 **TORINO (TO)**

Tel.: 011 5592811 Fax.:

Alla cortese attenzione di :

**VITTORIO TRESSO**

OGGETTO: OFFERTA TECNICO ECONOMICA CABINA ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE MT/BT AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.V.

RIFERIMENTO CANTIERE : **PARMA**

A seguito Vs. gradita richiesta, siamo con la presente ad inviare la nostra migliore offerta per la fornitura di quanto in oggetto come a seguito specificato.

La richiesta è stata interpretata come sotto descritto e riportata verso i nostri standard produttivi.  
I prezzi esposti fanno quindi riferimento a quanto effettivamente offerto.

NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO :

- D.M. 17 Gennaio 2018
- Legge n. 1086 del 5.11.1971
- Legge n. 64 del 02.02.1974
- DG 2092 Ed. 03 del 15.09.2016
- DG 2061 Ed. 08 del 15.09.2016
- DG 2081 Ed. 05 del 15.09.2016
- DG 10200 Ed. 01 del 15.09.2016
- CEI EN 62271-202
- CEI EN 61330
- CEI 99-2, 99-3, ex CEI EN 11-1
- CEI 0-16
- CEI 99-4

Per ogni ulteriore chiarimento e/o informazione contattare ns. riferimento :

P.I. CALABRESI LUCA  
Telefono : 0422 725109  
Cellulare : 348 4711523  
E-mail : l.calabresi@edilceem.i



# edilceem s.r.l.



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT - Prefabbricazione cimiteriale - Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

**Lotto nr.1**

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	PREZZO	IMPORTO
<p>CABINA BX23.55UNI8 DG2061 ED.8** CABINA ELETTRICA di distribuzione MT/BT ad elementi prefabbricati in c.a.v. costruita in conformita' alle prescrizioni del Capitolato Tecnico Enel - DG 2061 ED. 08 del 15.09.2017 - DG 2202 Ed. V Gennaio 2007 - Prescrizioni per il collaudo DG 10062 Ed. V Gennaio 2007 - Prescrizioni per la fornitura DG 10063 Ed. V Gennaio 2007 ed in applicazione al D.M. 14.01.2008, legge n. 1086 del 05/11/1971. Tipo: BOX URBANO BX23.55UNI_8 (OMOLOGATO ENEL DG2061 ED. 08 ) Dimensioni esterne m. : 2.48 x 5.73 h. 2.62+0.70 Dimensioni interne m. : 2.30 x 5.55 h. 2.40. Fornita e posta in opera, compreso trasporto, completa dei seguenti accessori e finiture : - n. 2 Portoncino in vetroresina a due ante 1200.2150 - n. 2 Serratura unificazione nazionale ENEL - n. 2 Griglia di areazione in vetroresina tipo EU1200.500 - n. 1 Supporto in acciaio per quadri BT - n. 1 Distanziatore quadri BT DS3055 - n. 1 Passante per cavi temporanei diam. mm. 150 - n. 1 Passante per antenna diam. mm. 80 - n. 2 Canali di gronda laterale con doccione in pvc - n. 1 Plotta ispezione in VTR mm. 600x1000x40 - n. 6 Plotte copricunicolo in VTR 650x250x40 - n. 2 Aspiratore eolico - n. 1 Impianto di illuminazione interno - n. 1 Impianto di terra interno - n. 1 Tinteggiatura interna - n. 1 Rivestimento murale plastico esterno - n. 1 Basamento di fondazione in calcestruzzo armato vibrato, di tipo PREFABBRICATO A VASCA, calcolato per terreni con carico max amm. di 8 N/cm<sup>2</sup>. - Dimensioni m. 2.48 x 5.73 x 0.70 - n. 22 Flagie a frattura prestabilita diametro 200 mm. - n. 2 Collettore di terra in acciaio per il collegamento dell'impianto di terra interno-esterno - n. 1 Impianto di messa a terra esterno standard ad anello semplice realizzato in corda di rame nuda da 35 mm<sup>2</sup>. posato su scavo a sezione m. 0.20x0.60 a circa 100 cm. dalla fondazione, con n. 4 dispersori di terra in acciaio zincato a croce Enel T50H160, comprese connessioni e collegamenti.</p> <p>DOCUMENTAZIONE per DEPOSITO C.A. Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi delle strutture Elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di insieme Relazione di calcolo delle strutture comprensiva di descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica e giudizio motivato di accettabilità dei risultati e delle verifiche condotte ai sensi delle norme tecniche vigenti. Relazione sui materiali impiegati Piano di manutenzione Asseverazione con indicazione della normativa applicata e del suo rispetto, Definizione della vita nominale e classe d'uso dell'opera Relazione strutture ultimate con certificati prove materiali</p>	N.	1,00		
	N.	1,00		

**IMPORTO TOTALE**

**11.712,00**



# edilceem s.r.l.



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT - Prefabbricazione cimiteriale - Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

**Lotto nr. 5**

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	PREZZO	IMPORTO
ARMADIO RACK DY3005/01 con QSA DY3016/3 Armadio rack omologato ENEL Tab. ENEL DY3005/01 matricola ENEL 160654 completo di quadro servizi ausiliari ENEL DY3016/3.	N.	1,00		

**IMPORTO TOTALE**

**1.440,00**

**CONDIZIONI COMMERCIALI DI FORNITURA:**

Prezzi : In EURO al netto di IVA  
Validità : 60 GIORNI  
Località cant.: PARMA  
Trasporto : A NOSTRO CARICO  
Montaggio : A NS. CARICO  
Garanzia : 24 MESI  
Consegna 1 :  
Consegna 2 :  
Consegna 3 :  
Pagamento : RIBA 30/60 gg.d.f.f.m.

**I PREZZI SOPRA ESPOSTI SI INTENDONO IVA ESCLUSA**

A Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, in attesa di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

**ESCLUSIONI**

- Taglio della pavimentazione esistente;
- Demolizione di pavimentazioni in asfalto, autobloccanti, pietra, calcestruzzo ecc.;
- Demolizione di opere in muratura e/o calcestruzzo quali recinzioni, cordoli, platee, muri ecc. interferenti o in prossimità della zona interessata dalla posa in opera dei manufatti;
- Spostamento sotto servizi;
- Scavo di sbancamento con eventuale trasporto a discarica del materiale di risulta;
- Eventuali opere di consolidamento del terreno;
- Preparazione di adeguato piano di posa;
- Reinterro;
- Recinzioni e custodia dell'area di cantiere;
- Servizi igienici di cantiere;
- Tutto quanto non espressamente indicato nella presente offerta.

**ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE :**

- Espletamento delle pratiche atte all'ottenimento di autorizzazione o concessione edilizia per la posa in opera del manufatto;
- Adeguato accesso e spazi di manovra ai ns. automezzi a pieno carico anche in condizioni meteoriche avverse;
- Permessi occupazione suolo pubblico, interruzione e/o deviazione del traffico;
- Apposizione di segnaletiche e/o relativa assistenza stradale;
- Richiesta di messa fuori servizio di linee elettriche interferenti;
- Spostamento di linee elettriche e/o telefoniche interferenti o in prossimità della zona interessata dalla posa in opera dei manufatti;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Valutazione delle caratteristiche di resistenza meccanica del terreno e le eventuali opere di consolidamento;
- Relazioni specialistiche sulle fondazioni;
- Deposito pratica c.a. all'ufficio competente del Genio Civile e/o Servizi Tecnici con apposizione delle relative marche da bollo;
- Collaudo statico;
- Tutti gli oneri specifici della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08 restando inclusi gli oneri diretti di sicurezza.

**Condizioni generali di fornitura**

**1) OFFERTE** - Le offerte o proposte di fornitura si intendono sempre non impegnative, anche se ciò non viene esplicitamente specificato, soggette a successiva ratifica scritta da parte di EDILCEEM s.r.l. e fino a quel momento non vincolanti per la stessa.

**2) ACCETTAZIONE DELLE ORDINAZIONI** - Ad ordinazione ricevuta la EDILCEEM s.r.l. avrà 10 giorni di tempo per trasmettere la relativa accettazione. Durante detto termine l'ordinazione rimarrà irrevocabile da parte del committente.

## Cabine elettriche prefabbricate MT/BT - Prefabbricazione cimiteriale - Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

Il contenuto della conferma d'ordine da parte di EDILCEEM s.r.l. prevarrà in ogni caso su precedenti offerte e sarà l'unico riferimento contrattuale della fornitura ordinata dal Committente.

Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma d'accettazione d'ordine della EDILCEEM s.r.l. e sono regolate dalle presenti condizioni generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto. Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiranno novazione nel contratto.

**3) TERMINI DI CONSEGNA** - Il termine di consegna, se pattuito, è computato in giorni lavorativi a decorre dal giorno in cui è stato perfezionato il contratto nonché siano pervenuti ad EDILCEEM s.r.l. tutti i dati necessari per procedere alla costruzione dell'opera commissionata.

Il termine, in ogni caso, non ha carattere perentorio valendo solo in senso indicativo.

Qualora dopo la conclusione del contratto venga richiesta e concordata con il Committente una qualunque modifica all'oggetto della fornitura, il termine decorrerà dalla data del nuovo accordo concordato.

Il termine di consegna si intenderà di diritto proporzionalmente prolungato qualora il Committente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare:

- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;
- se il Committente non fornisce in tempo utile tutti i dati necessari all'esecuzione della fornitura e non dia l'approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi ove questo sia richiesto;
- se il Committente richiede delle varianti durante l'esecuzione dell'ordine;
- se il Committente non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali di sua fornitura;
- se insorgono cause indipendenti dalla volontà e diligenza della EDILCEEM s.r.l., ivi compresi comprovati ritardi di subfornitori;
- se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.

I termini di consegna potranno essere altresì prorogati dalla EDILCEEM s.r.l. qualora il Committente si sia reso inadempiente nel pagamento anche di somma dovuta per altre forniture.

Nessuna richiesta di danni diretti ed indiretti potrà essere fatta alla EDILCEEM s.r.l. per eventuali ritardi di consegna, rinunciandovi espressamente la committente.

In qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del Committente ai sensi e agli effetti dell'art. 1461 Codice Civile, ovvero di mancato adempimento del committente nel versamento di acconti ai sensi dell'art. 1460 Codice Civile.

**4) CONSEGNA** - La consegna deve poter essere eseguita in giornata non vietata alla circolazione stradale dei mezzi pesanti, in giornata non festiva e nelle ore diurne.

La consegna, a termine dell'art. 1510 Cod. Civ., s'intende nelle officine di EDILCEEM s.r.l. ed eseguita all'atto della consegna del materiale al Committente o al Vettore, anche se il prezzo comprende il trasporto o se la EDILCEEM s.r.l. si sia assunta il montaggio in opera.

L'eventuale sopravvenuta impossibilità del montaggio dell'opera, per causa non imputabile ad EDILCEEM s.r.l. rende in ogni caso dovuto il pagamento del prezzo non appena la merce risulti pronta alla consegna, nella sede di EDILCEEM s.r.l. e ne sia dato avviso al Committente.

Qualora il Committente ritardi la ricezione della consegna contrattuale prevista della merce oggetto dell'ordine, questa potrà essere immagazzinata a discrezione della EDILCEEM s.r.l. previo riconoscimento di indennizzo per custodia e deposito nella misura del 2,00% del prezzo della merce venduta per ogni mese o frazione di mese a partire dalla data di approntamento dei materiali.

**5) RISARCIMENTI** - Il Committente non potrà mai chiedere la corresponsione di alcun risarcimento qualora :

- il materiale oggetto di fornitura venga consegnato con grave ritardo ma sia stato temporaneamente sostituito dalla EDILCEEM s.r.l. con altro dato a prestito;
- non sia provato che il ritardo di consegna ha cagionato un danno al Committente;
- il Committente non è pronto a ricevere i materiali;
- le opere di spettanza del Committente non siano state tempestivamente approntate;

**6) RECESSO DEL COMMITTENTE** - Qualora il Committente recedesse dagli obblighi assunti con la firma del presente contratto con o senza il versamento della caparra, oppure si rifiutasse di ricevere il materiale vendutogli così come nel caso di risoluzione del contratto per qualsiasi fatto, colpa o volontà del Committente prima o dopo il ricevimento o consegna dei materiali, questi, oltre a perdere la somma eventualmente anticipata, dovrà corrispondere alla venditrice, entro 15 gg. dalla richiesta della stessa, a titolo di indennizzo, una somma pari al prezzo convenuto dalle parti, nonché all'obbligo di ritirare il materiale già approntato da EDILCEEM s.r.l.

**7) PREZZI** - I prezzi sono da intendere secondo le modalità espressamente specificate nella conferma d'ordine. Essi non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati ed in particolare le imposte comunali in vigore nel luogo di destinazione.

**8) MODALITÀ DI PAGAMENTO** - Il pagamento della fornitura ( pro-quota in caso di consegne parziali di parti a se stanti ) deve essere effettuato con la valuta, le modalità e la forma espressamente specificata nella conferma d'ordine, esclusivamente alla EDILCEEM s.r.l. presso il suo domicilio di Lovadina di Spresiano restando sempre a rischio del Committente la trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto.

Per nessun motivo e a nessun titolo il Committente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, particolarmente in seguito a ritardi nella consegna dei materiali o nel montaggio od a contestazioni di qualsiasi natura.

Sui ritardati pagamenti, anche nel caso di rilascio di effetti e di eventuali rinnovi degli stessi, decorreranno gli interessi di mora nella misura prevista dal D.L.vo 231/2002 al saggio del T.U.S.B.C.E. maggiorati di 7 punti, senza l'obbligo di messa in mora.

Le spese di tratte, bolli ecc. sono sempre e comunque a carico del Committente.

Nel caso di rilascio in pagamento di effetti e gli eventuali rinnovi, degli stessi non producono novazione.

La EDILCEEM s.r.l. ha facoltà di sospendere e ritenere conseguentemente annullato il contratto in caso di : protesti cambiari od insolvenze del compratore, irregolarità del compratore, liquidazione dell'azienda o modifica della stessa o qualsiasi altra notizia che, ad insindacabile valutazione della EDILCEEM s.r.l., faccia venir meno o diminuire le garanzie della Committente.

**9) RISERVA DI PROPRIETÀ** - Ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 1523 e seguenti del C.C., tutte le vendite di merci o materiali non destinati al commercio, anche se dati in opera, si intendono fatte con il patto di riservato dominio a favore della venditrice, fino al completo pagamento dell'importo della fattura, anche se liquidato con effetti cambiari o se questi vengono rinnovati.

**10) DATI TECNICI** - Le dimensioni, i pesi, le forniture di manufatti risultanti da cataloghi, listini ecc. si intendono approssimativi. I manufatti oggetto della presente fornitura sono calcolati secondo le ipotesi di carico stabilite dalle norme vigenti. Eventuali esigenze particolari ( carichi maggiorati o spinte diverse, vibrazioni, ambienti acidi ecc. ) dovranno essere richieste esplicitamente dal committente e figurare nella documentazione contrattuale.



# edilceem s.r.l.



## Cabine elettriche prefabbricate MT/BT - Prefabbricazione cimiteriale - Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

EDILCEEM s.r.l. si riserva di apportare ai propri prodotti in qualunque momento quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone però notizia al Committente se interessassero l'installazione.

Qualora dopo la conclusione del contratto il Committente proponga delle modifiche tecniche a quanto previsto dalla Ditta Fornitrice in offerta o nei disegni presentati, affinché le medesime divengano di obbligatoria applicazione, dovrà esistere pieno accordo scritto delle parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero occasionare sui prezzi e sul periodo di consegna precedentemente stabiliti; la presentazione di proposta di modifica non sospende le clausole contrattuali.

Il Committente si impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste nel contratto di fornitura, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà della EDILCEEM s.r.l. e che il Committente non può consegnare a terzi, né riprodurre senza previa autorizzazione scritta.

**11) RECLAMI** - Nel caso che la merce fornita risultasse inservibile per difetti dei materiali o per altre cause non imputabili a EDILCEEM s.r.l., il reclamo dovrà essere inoltrato per iscritto entro il termine massimo di 15 gg. dal ricevimento del materiale stesso.

**12) ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE** - Sono in ogni caso a carico del committente e devono essere procurati dallo stesso :

- Autorizzazione e permessi necessari per la posa in opera del manufatto;
- Accessibilità ai ns. mezzi destinati al montaggio;
- Segnaletica regolamentare, permessi occorrenti per eventuali interruzione o deviazione del traffico;
- Spostamenti di linee elettriche e/o telefoniche interferenti o in prossimità della zona interessata dalla posa in opera.

**13) CONTROVERSIE** - I contratti, anche se stipulati con cittadini esteri o per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla vigente legislazione italiana. Foro competente esclusivo è quello Treviso ove ha sede legale EDILCEEM s.r.l. anche in deroga agli articoli 32 e seg. Cod. Proc. Civ..

Le eventuali contestazioni non dispensano il Committente dall'osservare le condizioni di pagamento pattuite restando espressamente previsto che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere in ogni caso eseguito nei termini convenuti senza che in alcun modo le eventuali eccezioni formulate dal committente per vizi o danni possano sospendere l'obbligazione di pagamento. Le spese eventuali di formalizzazione, registrazione del contratto sono a carico del Committente.

Lovadina di Spresiano li : .....

**EDILCEEM s.r.l.**

Il Committente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. il Committente dichiara di approvare espressamente i seguenti punti delle condizioni generali di fornitura : 03 (Termini di consegna); 04 (Consegna); 05 (Risarcimenti); 09 (Riserva di proprietà); 11 (Reclami); - 13 (Controversie).

Il Committente