



TABELLA SONDAGGIO DI CONTROLLO				
N. SONDAGGIO	QUOTA INDICATIVA P.L. (m s.l.m.)	QUOTA TESTA COLONNE JET (m s.l.m.)	QUOTA BASE COLONNE JET (m s.l.m.)	L. PERF. INDICATIVA (m s.l.m.)
A1 - A2	132.00	126.81	108.81	~23.20
B1 - B2	132.00	-	-	~23.20
A3 - A4	132.40	129.28	111.28	~21.10
B3 - B4	132.40	-	-	~21.10
A5 - A6	132.40	129.28	111.28	~21.10
B5 - B6	132.40	-	-	~21.10
A7 - A8	131.70	125.96	107.96	~23.80
B7 - B8	131.70	-	-	~23.80

N.B.: LA LUNGHEZZA DI PERFORAZIONE DOVRA' ESSERE ADATTATA IN FUNZIONE DELL'EFFETTIVA QUOTA DEL PIANO DI LAVORO

COORDINATE TRACCIAMENTO

NOME FORO	POSIZIONE X [m]	POSIZIONE Y [m]
A1	599044.7973	4954072.0259
A2	599044.5970	4954069.7860
A3	599044.6005	4954028.1315
A4	599045.7720	4954026.2100
A5	599079.6355	4954024.6940
A6	599080.9870	4954026.4840
A7	599087.1630	4954066.1610
A8	599087.3450	4954068.4020
B1	599052.7855	4954071.3134
B2	599052.5652	4954069.0736
B3	599051.4311	4954032.2960
B4	599052.6026	4954030.3745
B5	599073.2509	4954029.5145
B6	599074.6024	4954031.3045
B7	599079.1893	4954066.8086
B8	599079.3713	4954069.0496

LEGENDA CONTROLLI

- FORO A: SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO CON RECUPERO DI NUCLEO DA ESEGUIRSI POST-TRATTAMENTO (profondità ~21÷24m, Ø >130mm) con 2 prove di permeabilità di tipo lefranc per ogni foro nelle zone di compensazione (fori A1, A3, A5, A8)
- FORO B: SONDAGGIO A DISTRUZIONE DI NUCLEO. (profondità ~21÷24m) con 2 prove di permeabilità di tipo lefranc per ogni foro nelle zone di compensazione (fori A1, A3, A5, A8)
- INDAGINE CROSSHOLE SISMICA SU TERRENO TRATTATO
- INDAGINE CROSSHOLE SISMICA SU TERRENO NATURALE NON TRATTATO



UFFICIO PERIFERICO DI PARMA

PROGETTO ESECUTIVO

(PR-E-1047). LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI COMUNI DI FELINO (PR), SALA BAGANZA (PR), COLLECCHIO (PR), PARMA – PROVE, VERIFICHE E CONTROLLI DI CANTIERE CONDOTTI SULLO SCHERMO IDRAULICO DEL MANUFATTO C E SUI PALI DELLA BRIGLIA DI MONTE

ELABORATO:

PLANIMETRIA E PARTICOLARI DI DETTAGLIO
PROVE IN SITU DIAFRAMMA MANUFATTO C

ALLEGATO

7

PROGETTISTA

Ing. Simone Delsoldato

Simone Delsoldato

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Mirella Vergnani

PERIZIA N° 1229

DATA: 01/07/2022

PROT. N°

AGGIORNAMENTI