

DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA – EMILIA ORIENTALE
UFFICIO OPERATIVO DI FERRARA

OPERE IDRAULICHE DI 2^A CATEGORIA
FIUME PO

ESECUTIVO

(FE-E-288-M) – (C.O. 895) - CUP: B13H19000230002

Lavori di adeguamento e sistemazione delle difese spondali in dx Po a monte dello st. 80, località Frol di Uniti - PTI_FE_1 - Comune di Ro (FE) - primo stralcio.

ELABORATO:

Cronoprogramma

ALLEGATO N.

D01

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA
00	Prima Emissione	07/11/2019	Tortorella-Picardi	Settin
01				

Progettisti:

Il Funzionario Tecnico
(Geom. Agostino Tortorella)

L' Istruttore Idraulico
(Geom. Daniele Picardi)

Visto:

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Tommaso Settin)

PERIZIA N. 5

DATA: 07/11/2019

(FE-E-288-M) – (C.O. 895) - CUP: B13H19000230002

Lavori di adeguamento e sistemazione delle difese spondali in dx Po a monte dello st. 80, località Froidi
Uniti - PTI_FE_1 - Comune di Ro (FE) - primo stralcio.

COMPUTO METRICO SINTETICO

N.	E.P.	Elenco delle Lavorazioni	IMPORTI
1	/	Impianto di cantiere	/
2	1	Disboscamento e decespugliamento eseguito con mezzi meccanici, comprese eventuali rifiniture a mano...	1.764,00
3	2	Taglio di pianta singola, compreso l'onere per il sezionamento e l'accatastamento del legname...	4.577,50
4	3	taglio di pianta singola, compreso l'onere per il sezionamento e l'accatastamento del legname...	1.491,00
5	4	Scavo di sbancamento da eseguirsi anche in presenza di acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza	8.671,36
6	5	Fornitura e posa in opera di telo geotessile non tessuto in poliestere o polipropilene agugliato...	7.560,00
7	6	Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava...	120.111,14
8	7	Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego di terra...	4.699,62
8	8	Fornitura di terra proveniente da cava di prestito...	5.349,43
10	9/13	Lavori di difficile valutazione a misura	10.949,00
11	14/29	Oneri di sicurezza	1.474,56
12	/	Smobilizzo cantiere	/
Totale			166.647,61

(FE-E-288-M) – (C.O. 895) - CUP: B13H19000230002

Lavori di adeguamento e sistemazione delle difese spondali in dx Po a monte dello st. 80, località Froidi Uniti - PTI_FE_1 - Comune di Ro (FE) - primo stralcio.

**Programma Economico ed Esecutivo dei Lavori
(CRONOPROGRAMMA)**

N. Ord.	E. P.	LAVORAZIONI	MESI			IMPORTI	
			1° MESE	2° MESE	3° MESE	Totali	%
1		Impianto di Cantiere				/	/
2	1	Disboscamento e decespugliamento...	882,00	882,00		1.764,00	1,06%
3	2	Taglio di pianta singola...	2.288,75	2.288,75		4.577,50	2,75%
4	3	Taglio di pianta singola...	745,50	745,50		1.491,00	0,89%
5	4	Scavo di sbancamento...		8.671,36		8.671,36	5,20%
6	5	Fornitura e posa in opera di telo geotessile...		7.560,00		7.560,00	4,54%
7	6	Fornitura e posa in opera di pietrame...		24022,23	24022,23	120.111,14	72,07%
8	7	Formazione di rilevato per costruzione di corpi...			2349,81	4.699,62	2,82%
9	8	Fornitura di terra...			2674,72	5.349,43	3,21%
12	9/13	Lavori di difficile valutazione a misura	1.216,56	1.216,56	1.216,56	10.949,00	6,57%
12	14/29	Oneri di sicurezza	163,84	163,84	163,84	1.474,56	0,88%
13		Smobilizzo cantiere				/	/
IMPORTI MENSILI			20.645,05	83.767,87	62.234,69	166.647,61	100%
PERCENTUALI MENSILI			12,39%	50,27%	37,35%	100%	
PERCENTUALI PROGRESSIVE			12,39%	62,65%	100,00%		

Consegna lavori

I S.A.L.

II ed ultimo S.A.L.

Certificato di Ultimazione