

## PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE S1K2

Committente: ENEL

Località: Varallo Pombia (NO)

Data: 25 Luglio 2007

Quota falda: 7,95 m da p.c.

Intervallo di prova: da 10,50 a 11.00 m da p.c.

Diametro tasca: 101 mm

**Coefficiente di Permeabilità  $K=8,37 \times 10^{-5}$  cm/s** (calcolato utilizzando l'espressione delle norme A.G.I. - 1977)

