

PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE S1K3

Committente: ENEL

Località: Varallo Pombia (NO)

Data: 25 Luglio 2007

Quota falda: 7,95 m da p.c.

Intervallo di prova: 14,70 (prova al fondo)

Diametro tasca: 127 mm

Coefficiente di Permeabilità $K=2.46 \times 10^{-1}$ cm/s (calcolato utilizzando l'espressione delle norme A.G.I. - 1977)

tempo in minuti:

