AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA – EMILIA ROMAGNA ORIENTALE

UFFICIO OPERATIVO DI MODENA

OPERE IDRAULICHE DI SECONDA CATEGORIA

- FIUME PANARO-

[MO-E-1427] –Adeguamento argine in destra idraulica del fiume Panaro nel tratto nei Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola (MO)- LOTTO 1- Stanti 32 – 35.
CUP: B58H26000610001
Importo complessivo: € 930.000,00

CRONOPROGRAMMA

Allegato n.: 08

Progettisti: Ing. Linda Ferrari
Geom. Clemente Bottone

Data: 11/09/2026

Visto: Il Responsabile del Progetto
(Dott. Ing. Massimo Valente)

◄ INIZIO LAVORI — FINE LAVORI ►

	gg. inizio	gg. durata	gg. fine	DURATA GG. LAVORATIVI
[MO-E-1427] – Adeguamento argine in destra idraulica del fiume Panaro nel Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola (MO)– LOTTO 1–Stanti 32–35. CUP: B58H26000610001	**1**	**52**	**52**	**86 g**
Allestimento cantiere, opere provvisionali e creazione o eliminazione di rampe	1	4	4	4 g
Sfalci, decespugliamenti, disboscamenti e taglio piante– Area banca, Area difesa e Area Villa S. Valentino	4	6	9	4 g
Scavo di sbancamento (considerando 250 mc al giorno)– in golena	8	45	52	33 g
Scavo di sbancamento arginale (consideranto 250 mc al giorno) – Tratto 1 e Tratto 2– compresa la preparazione del piano di posa	15	10	24	8 g
Formazione rilevato (consideranto 250 mc al giorno) per realizzazione banca lato campagna, compresa la compattazione. Eseguito mediante gradonatura.	22	68	89	50 g
Scavo di sbancamento (consideranto 250 mc al giorno)– Per difesa lato fiume	57	20	76	15 g
Scavo a sezione obbligata per berma al piede	77	6	82	5 g
Formazione di berma in pietrame pezzatura 300–1000	85	20	104	15 g
Formazione del rilevato (consideranto 250 mc al giorno) mediante gradonatura	106	5	110	5 g
Formazione di rivestimento di sponda in pietrame pezzatura 50–300	107	10	116	8 g
Oneri della sicurezza	1	120	120	86 g
Ultimazione di tutti i lavori e chiusura cantiere	117	4	120	2 g
TOTALE giorni naturali e consecutivi			**120 g**	