


PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Art. 100 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche

3. CRONOPROGRAMMA

Committente:	AIPo Pavia
R.U.P.:	Dott. Ing. Luigi Mille
Sede:	Via Mentana n.55 – 27100 Pavia
Tel.:	0382.303701 – 0382.303702
Fax:	0382.26723

Cantiere:	"PV-E-1117 – Realizzazione dell'argine maestro nel Comune di San Cipriano Po (Pv)
Ubicazione cantiere:	Comuni di San Cipriano Po, Albaredo Arnaboldi e Stradella
Natura dell'opera:	Opere di sistemazione idraulica
Inizio presunto dei lavori:	
Fine presunta dei lavori:	
Ammontare presunto dei lavori:	€ 3.426.000,00

Documento	Data	Piano di Sicurezza e Coordinamento	Tecnico/i
Versione "0"	Novembre 2015		Ing. Roberto Montagna
Revisione	Data	Oggetto della revisione	Tecnico/i
			

GIORNI LAVORATIVI: 366		GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI: 540	
REALIZZAZIONE DEL CANTIERE			
L1.1.	INSTALLAZIONE CANTIERE		
L1.1.	REALIZZAZIONE DI PISTA DI CANTIERE		
REALIZZAZIONE ARGINE			
L2.1.	DISEGNO/PROGETTO/DESCRIZIONE/SCALAMENTO		
L2.1.	SCAVO DI SOTTOFO		
L2.1.	POSA DI TERRENO E COMPATTAZIONE		
L2.1.	POSA DI CASSONETTO IN STABILIZZATO PER STRADA DI SERVIZIO IN SOTTITÀ ARGINALE		
L2.1.	POSA TERRENO VEGETALE ED INERIMENTO		
L2.1.	SCAVO PER REALIZZAZIONE FOSSO AL PIEDE DELL'ARGINE		
L2.1.	RIMOZIONE INTERFERENZE ENEL - SCAVO PER REALIZZAZIONE ALINTI		
L2.1.	RIMOZIONE INTERFERENZE ENEL - REALIZZAZIONE DI PLINTO IN CEMENTO ARMATO GETTATO IN OPERA		
L2.1.	RIMOZIONE INTERFERENZE ENEL - ALLACCIAMENTO ALLA RETE		
L2.1.	RIMOZIONE INTERFERENZE ENEL - ALCACCAMENTO ALLA RETE		
L2.1.	POSA DI CASSONETTO IN STABILIZZATO PER STRADA DI SERVIZIO LATO ARGINE		
REALIZZAZIONE STAZIONE DI SCAVO SCAVAMENTO			
L3.1.	STAZIONE SOLEGGIAMENTO - SCAVO SCAVAMENTO		
L3.1.	SPRANZAZIONE/STABILIZZAZIONE SCAVAMENTO - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L3.1.	STAZIONE SOLEGGIAMENTO - GETTO GLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L3.1.	STAZIONE SOLEGGIAMENTO - GETTO GLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L3.1.	STAZIONE SOLEGGIAMENTO - GETTO GLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L3.1.	STAZIONE SOLEGGIAMENTO - GETTO GLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L3.1.	STAZIONE SOLEGGIAMENTO - POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN ACCIAIO		
L3.1.	STAZIONE SOLEGGIAMENTO - POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN ACCIAIO		
L3.1.	STAZIONE SOLEGGIAMENTO - POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN ACCIAIO		
L3.1.	STAZIONE SOLEGGIAMENTO - POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN ACCIAIO		
L3.1.	STAZIONE SOLEGGIAMENTO - POSA DI PORTE D'INGRESSO E ORIGINA METALLICA		
L3.1.	STAZIONE SOLEGGIAMENTO - RINTRINCHI		
L3.1.	STAZIONE SOLEGGIAMENTO - SCAVO SCAVAMENTO		
L3.1.	EDIFICIO TECNICO - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L3.1.	EDIFICIO TECNICO - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L3.1.	EDIFICIO TECNICO - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L3.1.	EDIFICIO TECNICO - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L3.1.	EDIFICIO TECNICO - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L3.1.	EDIFICIO TECNICO - GETTO GLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L3.1.	EDIFICIO TECNICO - GETTO GLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L3.1.	EDIFICIO TECNICO - GETTO GLS PER COPERTURA		
L3.1.	EDIFICIO TECNICO - POSA MANITO DI COPERTURA IN TEGOLE		
L3.1.	EDIFICIO TECNICO - REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO INTERNO IN GLS		
L3.1.	EDIFICIO TECNICO - POSA IN OPERA DI PORTE E GRIGLIATI ESTERNI		
L3.1.	EDIFICIO TECNICO - REALIZZAZIONE INTONACI		
L3.1.	EDIFICIO TECNICO - INSTALLAZIONE DI GRUPPO ELETTRICI E COLLEGAMENTI ELETTRICI ALLE POMPE		
REALIZZAZIONE CHAVICA SUL ROGGIOLO E BIEDO ONEST			
L4.1.	SCAVO DI SCAVAMENTO		
L4.1.	PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L4.1.	GETTO GLS PER FONDAZIONE		
L4.1.	PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER MURI IN ELEVAZIONE		
L4.1.	GETTO GLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L4.1.	RINTRINCHI		
L4.1.	POSA IN OPERA DI ELIPMENTI METALLICI E DELLA PAVIMENTAZIONE		
L4.1.	POSA IN OPERA DI GRIGLIATI PERIMETRI E FIANCHI DI METALLICI		
REALIZZAZIONE CHAVICA SUL POSSO INTRICO			
L5.1.	SCAVO DI SCAVAMENTO		
L5.1.	PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L5.1.	GETTO GLS PER FONDAZIONE		
L5.1.	PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER MURI IN ELEVAZIONE		
L5.1.	GETTO GLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L5.1.	RINTRINCHI		
L5.1.	POSA IN OPERA DI ELIPMENTI METALLICI E DELLA PAVIMENTAZIONE		
L5.1.	POSA IN OPERA DI GRIGLIATI PERIMETRI E FIANCHI DI METALLICI		
REALIZZAZIONE CHAVICA SUL POSSO INTRICO			
L6.1.	SCAVO DI SCAVAMENTO		
L6.1.	PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L6.1.	GETTO GLS PER FONDAZIONE		
L6.1.	PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER MURI IN ELEVAZIONE		
L6.1.	GETTO GLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L6.1.	RINTRINCHI		
L6.1.	POSA IN OPERA DI ELIPMENTI METALLICI E DELLA PAVIMENTAZIONE		
L6.1.	POSA IN OPERA DI GRIGLIATI PERIMETRI E FIANCHI DI METALLICI		
REALIZZAZIONE CHAVICA SUL POSSO INTRICO			
L7.1.	DEVIAZIONE BIEDO EST - SCAVO A SEZIONE OBBLIGA		
L7.1.	DEVIAZIONE BIEDO EST - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER ATTAVANGIAMENTO		
L7.1.	DEVIAZIONE BIEDO EST - GETTO GLS PER ATTAVANGIAMENTO		
L7.1.	DEVIAZIONE BIEDO EST - RINTRINCHI		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - SCAVO SCAVAMENTO		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIFATTO PARTITORE - PREPREDISPOSIZIONE CASSEROTTE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7.1.	MANIF		

GIORNI LAVORATIVI: 386		GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI: 540	
ALLEGGERIMENTO DEL CANTIERE			
L1,1	INSTALLAZIONE CANTIERE		
L1,2	REALIZZAZIONE DI PISTA DI CANTIERE		
REALIZZAZIONE ARGINE			
L2,1	DISSECCAMENTO / DRESSOGLIAMENTO		
L2,2	SCAVO DI SCOTILO		
L2,3	SCAVO DI COMPATTAZIONE		
L2,4	POSA DI CASSONETTO IN STABILIZZATO PER STRADA DI SERVIZIO IN SOMMITA' ARGINALE		
L2,5	POSA TERRENO VEGETALE ED INSERIMENTO		
L2,6	SCAVO PER REALIZZAZIONE FOSSO AL RIEDE DELL'ARGINE		
L2,7	RIQUALIFICAZIONE INTERFERENZE ENEL • SCAVO PER REALIZZAZIONE ALIUTI		
L2,8	RIQUALIFICAZIONE INTERFERENZE ENEL • REALIZZAZIONE DI ALIUTO IN CERCHIO ARMATO GETTATO IN OPERA		
L2,9	RIQUALIFICAZIONE INTERFERENZE ENEL • POSA DI PALI DI SOSTEGNO		
L2,10	RIQUALIFICAZIONE INTERFERENZE ENEL • ALLACCIAMENTO ALLA RETE		
L2,11	POSA DI CASSONETTO IN STABILIZZATO PER STRADA DI SERVIZIO A LATO ARGINE		
SCAVO FOSSO D'ACQUA			
L3,1	STAZIONE SOLLIVAMENTO • SCAVO SANCAMMENTO		
L3,2	SEPARAZIONE/SCOSTITUZIONE SOLLIVAMENTO • PREDISPOSIZIONE CASSERATURE E FERRO PER FONDAZIONE		
L3,3	STAZIONE SOLLIVAMENTO • GETTO CLS PER FONDAZIONE		
L3,4	STAZIONE SOLLIVAMENTO • PREDISPOSIZIONE CASSERATURE E FERRO PER MURI IN ELEVAZIONE		
L3,5	STAZIONE SOLLIVAMENTO • GETTO CLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L3,6	STAZIONE SOLLIVAMENTO • GETTO CLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L3,7	STAZIONE SOLLIVAMENTO • GETTO CLS PER COPERTURA		
L3,8	EDIFICIO TECNICO • PREDISPOSIZIONE CASSERATURE E FERRO PER FONDAZIONE		
L3,9	EDIFICIO TECNICO • REALIZZAZIONE DI TEGOLE		
L3,10	EDIFICIO TECNICO • REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO INTERNO IN CLS		
L3,11	EDIFICIO TECNICO • POSA IN OPERA DI PORTE E GRIGLIATI ESTERNI		
L3,12	EDIFICIO TECNICO • REALIZZAZIONE INTONACI		
L3,13	EDIFICIO TECNICO • INSTALLAZIONE DI GRUPPO ELETTRORISCIO E COLLEGAMENTI ELETTRICI ALLE POMPЕ		
L3,14	EDIFICIO TECNICO • INTEGRAZIONE		
REALIZZAZIONE CHIAVICA SU ROGGIOLO E RIEGO OVEST			
L4,1	SCAVO DI SANCAMMENTO		
L4,2	PREDISPOSIZIONE CASSERATURE E FERRO PER FONDAZIONE		
L4,3	GETTO CLS PER FONDAZIONE		
L4,4	PREDISPOSIZIONE CASSERATURE E FERRO PER MURI IN ELEVAZIONE		
L4,5	GETTO CLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L4,6	INTERESSI		
L4,7	INTERESSI		
L4,8	POSA IN OPERA DI ELEMENTI METALLICI E DELLA PARATOIA		
L4,9	POSA IN OPERA DI GRIGLIATI PEDONALI E PARAPETTO METALLICI		
L4,10	REALIZZAZIONE DI SCOLIERE IN MASSI		
REALIZZAZIONE CHIAVICA SU FOSSO INHUGLO			
L5,1	SCAVO DI SANCAMMENTO		
L5,2	PREDISPOSIZIONE CASSERATURE E FERRO PER FONDAZIONE		
L5,3	GETTO CLS PER FONDAZIONE		
L5,4	PREDISPOSIZIONE CASSERATURE E FERRO PER MURI IN ELEVAZIONE		
L5,5	GETTO CLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L5,6	INTERESSI		
L5,7	POSA IN OPERA DI ELEMENTI METALLICI E DELLA PARATOIA		
L5,8	POSA IN OPERA DI GRIGLIATI PEDONALI E PARAPETTO METALLICI		
L5,9	REALIZZAZIONE DI SCOLIERE IN MASSI		
REALIZZAZIONE CHIAVICA SU RIEGO EST			
L6,1	PREDISPOSIZIONE CASSERATURE E FERRO PER FONDAZIONE		
L6,2	GETTO CLS PER FONDAZIONE		
L6,3	PREDISPOSIZIONE CASSERATURE E FERRO PER MURI IN ELEVAZIONE		
L6,4	GETTO CLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L6,5	INTERESSI		
L6,6	POSA IN OPERA DI ELEMENTI METALLICI E DELLA PARATOIA		
L6,7	POSA IN OPERA DI GRIGLIATI PEDONALI E PARAPETTO METALLICI		
L6,8	REALIZZAZIONE DI SCOLIERE IN MASSI		
REALIZZAZIONE CHIAVICA SU RIEGO EST			
L7,1	EVOLUZIONE RIEGO EST • SCAVO A SEZIONE OBLIQUATA		
L7,2	EVOLUZIONE RIEGO EST • PREDISPOSIZIONE CASSERATURE E FERRO PER ATTRAVERSAMENTO		
L7,3	EVOLUZIONE RIEGO EST • GETTO CLS PER ATTRAVERSAMENTO		
L7,4	EVOLUZIONE RIEGO EST • INTERRI		
L7,5	MANIFATTO PARTITORE • SCAVO DI SANCAMMENTO		
L7,6	MANIFATTO PARTITORE • PREDISPOSIZIONE CASSERATURE E FERRO PER FONDAZIONE		
L7,7	MANIFATTO PARTITORE • GETTO CLS PER FONDAZIONE		
L7,8	MANIFATTO PARTITORE • PREDISPOSIZIONE CASSERATURE E FERRO PER MURI IN ELEVAZIONE		
L7,9	MANIFATTO PARTITORE • GETTO CLS PER MURI IN ELEVAZIONE		
L7,10	MANIFATTO PARTITORE • INTERRI		
L7,11	MANIFATTO PARTITORE • POSA IN OPERA DI ELEMENTI METALLICI E DELLA PARATOIA		
L7,12	MANIFATTO PARTITORE • REALIZZAZIONE DI SCOLIERE IN MASSI		
REALIZZAZIONE SOVRAPPASSI ARGINALI			
L8,1	SOVRAPPASSI VARIANTE LOCALE • POSA DI TERRENO E COMPATTAZIONE		
L8,2	SOVRAPPASSI VARIANTE LOCALE • POSA DI CASSONETTO IN STABILIZZATO		
L8,3	SOVRAPPASSI VARIANTE LOCALE • POSA TERRENO VEGETALE ED INSERIMENTO SULLE SPONDE		
L8,4	SOVRAPPASSI VARIANTE LOCALE • POSA DI CASSONETTO IN STABILIZZATO		
L8,5	SOVRAPPASSO VIA XXX APRILE • POSA DI TERRENO E COMPATTAZIONE		
L8,6	SOVRAPPASSO VIA XXX APRILE • REALIZZAZIONE INVAIANTAZIONE STRADALE E SCAVO A SEZIONE RISTRETTA		
L8,7	SOVRAPPASSO VIA XXX APRILE • POSA TUBAZIONI TELECOM E ACQUEDOTTO E SUCCESSIVO RIENTRO		
L8,8	SOVRAPPASSO VIA XXX APRILE • POSA TERRENO VEGETALE ED INSERIMENTO SULLE SPONDE		
L8,9	SOVRAPPASSO VIA XXX APRILE • POSA DI CASSONETTO IN STABILIZZATO		
L8,10	SOVRAPPASSO VIA XXX APRILE • POSA DI PAVIMENTAZIONE IN ASPALTO		
L8,11	SOVRAPPASSO VIA XXX APRILE • POSA IN OPERA BARREBE DI SICUREZZA STRADALE		
SCARICELLO CANTIERE			
L9,1	SCARICELLO CANTIERE		
L9,2	SCARICELLO AREA DI CANTIERE		
Società di riferimento di riferimento		Inferenza stabile / temporale	
Inferenza stabile / temporale		Inferenza stabile / temporale	

[illegible]